

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

VII edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Wyremontujemy kazimierskie chodniki	420 600,00 zł	Zadanie zrealizowane – w zakresie remontów chodników w ul. Estery i Mostowej.
Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	138 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 105 903,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zlecono program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Rewitalizacja Alei Słowackiego 3.0	40 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 48 621,05 zł.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- smocza trasa	115000 zł	Podjęto działania przygotowawcze. Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą, które miało na celu akceptację zaproponowanego sposobu realizacji zadania.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W dniu 09.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wpłynęła tylko jedna oferta - przetarg został unieważniony. W dniu 06.05.2021 r. ogłoszono ponowne postępowanie. Otwarcie ofert nastąpiło: 24.05.2021. - nie wpłynęła żadna oferta - drugi przetarg również został unieważniony. W dniu 01.06.2021 ogłoszono przetarg po raz trzeci. Otwarcie ofert planowane na 16.06.2021 r.
Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	124 000,00 zł	Budowa chodnika przy ul. Olszanickiej – zadanie inwestycyjne. W dniu 07.04.2021 przetarg na opracowanie projektu został unieważniony. W dniu 22.04.2021 ogłoszono przetarg ponownie - otwarcie ofert odbyło się 30.04.2021 r. Przetarg rozstrzygnięto: 25.05.2021 na kwotę 44 280,00 zł. Planowany termin realizacji - 6 miesięcy.
	240 000,00 zł	W ramach bieżącego utrzymania – remont chodnika przy ul. Dunin-Wąsowicza – zlecony do realizacji, planowany termin zakończenia prac 30.07.2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Nowe chodniki dla Przegorzał, Woli Justowskiej i Olszanicy	445 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie remontów chodników przy ul. Modrzewiowej oraz Jodłowej, pozostaje do realizacji remont w ul. Olszanickiej - planowany termin zakończenia prac 31.07.2021 r.
Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	160 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na realizację zadania w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 126 567,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r. Uwaga: zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji V.
Remonty chodników ul. Merkuriusza, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego	290 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 287 750,01 zł.
Oświetlenie przejść dla pieszych.	160 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na realizację zadania w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 118 203,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129000 zł	Podjęto działania przygotowawcze. Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą, które miało na celu akceptację zaproponowanego sposobu realizacji zadania.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Zielona Aleja, Myśliwska-Ks.Turka	290 000,00 zł	W dniu 28.05.2021 r. ogłoszono zamówienie na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane jest na 15.06.2021 r. Termin realizacji: 3 miesiące od przekazania placu budowy.
Nowe życie kolorowych schodów – do 3 x sztuka	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie remontu częściowego schodów - w trakcie odbioru końcowego.
Bezpieczna zebra	14 000,00 zł	Zadanie będzie zlecone do realizacji - po opracowaniu i przesłaniu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK opracowanych i zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu.
Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki	90 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 79 089,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.
Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera	70 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 63 837,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, w dniu 10.05.2021 ogłoszono przetarg ponownie. Otwarcie ofert nastąpiło: 18.05.2021 r. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 02.06.2021 r. na kwotę: 35 547,00 zł. Planowany termin opracowania projektu: 170 dni od dnia zawarcia umowy.
Grębałowska od nr 64 - do nr 78 Remont Nakładki Asfaltowej	160 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 117 626,20 zł.
VI edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	W dniu 17.05.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę: 34 317 zł. Planowany termin opracowania projektu: 7 miesięcy.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - termin opracowania projektu do 08.07.2021 r.
Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000,00 zł	Opracowana dokumentacja projektowa została przekazana do ZDMK celem sprawdzenia i odbioru.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	W trakcie przygotowania materiałów niezbędnych celem udzielenia ponownie zamówienia publicznego na opracowanie projektu - podpisanie nowej umowy możliwe po rozwiązaniu pierwszej umowy i jej rozliczeniu. Część zakresu zadania tj. chodnika będzie zrealizowana przez prywatnego inwestora na podstawie art. 16 ustawy o drogach - prace planowane na lipiec-sierpień br.
Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500,00 zł	Przygotowano materiały niezbędne celem udzielenia zamówienia publicznego - w trakcie ogłaszania przetargu.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

V edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Do Wilgi - promenada spacerowa, wykonanie oświetlenia	72 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na realizację zadania w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 126 567,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r. (Uwaga : zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji VII)
III edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - w trybie zaprojektuj i zbuduj.