

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

VII edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Wyremontujemy kazimierskie chodniki	420 600,00 zł	Zadanie zrealizowane – w zakresie remontów chodników w ul. Estery i Mostowej. Do realizacji pozostaje zakres w ul. Gazowej w koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa - oczekujemy na decyzję WMK co do możliwości realizacji prac w br. i terminu przystąpienia do prac.
Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	138 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 105 903,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Szacunkowy kosztorys realizacji inwestycji na podstawie opracowanego PFU wynosi ok. 618 690 zł brutto. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji w 2022 r.
Rewitalizacja Alei Słowackiego 3.0	40 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 48 621,05 zł.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115000 zł	Podjęte zostały dalsze działania związane z zadaniem, m.in. ustalenie lokalizacji poszczególnych smoków, wizja w terenie, rozmowy dot. kosztów związanych z poszczególnymi etapami realizacji zadania.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W dniu 01.06.2021 ogłoszono przetarg po raz trzeci. Otwarcie ofert odbyło się 16.06.2021 r. Wpłynęła tylko 1 oferta, która znacznie przekracza zabezpieczone środki finansowe. Przetarg został unieważniony w dniu 01.07.2021 r. Zadanie będzie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	124 000,00 zł	Budowa chodnika przy ul. Olszanickiej – zadanie inwestycyjne. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 10.06.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 44 280 zł. Planowany termin opracowania projektu: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
	240 000,00 zł	W ramach bieżącego utrzymania – zadanie w trakcie realizacji - remonty w ul. Dunin Wąsowicza i Ks. Józefa - termin zakończenia prac - 30.07.2021 r. oraz remont w ul. Olszanickiej - termin do 31.08.2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Nowe chodniki dla Przegorzał, Woli Justowskiej i Olszanicy	445 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie remontów chodników przy ul. Modrzewiowej oraz Jodłowej, pozostaje do realizacji remont w ul. Olszanickiej - planowany termin zakończenia prac 31.07.2021 r.
Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	160 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na realizację zadania w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 126 567,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r. Uwaga: zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji V.
Remonty chodników ul. Merkuriusza, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego	290 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 287 750,01 zł.
Oświetlenie przejść dla pieszych.	160 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na realizację zadania w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 118 203,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129000 zł	Podjęte zostały dalsze działania związane z zadaniem, m.in. ustalenie lokalizacji poszczególnych smoków, wizja w terenie, rozmowy dot. kosztów związanych z poszczególnymi etapami realizacji zadania.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Zielona Aleja, Myśliwska-Ks.Turka	290 000,00 zł	W dniu 28.05.2021 r. ogłoszono zamówienie na realizację zadania. Otwarcie ofert odbyło się 15.06.2021 r. - przetarg w trakcie rozstrzygnięcia. Termin realizacji: 3 miesiące od przekazania placu budowy.
Nowe życie kolorowych schodów – do 3 x sztuka	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie remontu częściowego schodów.
Bezpieczna zebra	14 000,00 zł	ZDMK otrzymał z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK opracowane i zatwierdzone projekty zmian organizacji ruchu, które zostaną wdrożone do realizacji w terenie. Planowana realizacja - III kw. 2021 r.
Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki	90 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 79 089,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.
Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera	70 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 63 837,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 11.06.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 35 547 zł. Planowany termin opracowania projektu: 170 dni od daty zawarcia umowy.
Grębałowska od nr 64 - do nr 78 Remont Nakładki Asfaltowej	160 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 117 626,20 zł.
VI edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 31.05.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 34 317 zł. Planowany termin opracowania projektu: 7 miesięcy.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - termin opracowania projektu do 08.07.2021 r. Biuro projektowe w dniu 21.06.2021 r. wystąpiło o aneks terminowy.
Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000,00 zł	Opracowana dokumentacja projektowa. Przygotowane zostaną materiały celem udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	W trakcie przygotowania materiałów niezbędnych celem udzielenia ponownie zamówienia publicznego na opracowanie projektu - podpisanie nowej umowy możliwe po rozwiązaniu pierwszej umowy i jej rozliczeniu. Część zakresu zadania tj. chodnika będzie zrealizowana przez prywatnego inwestora na podstawie art. 16 ustawy o drogach - prace planowane na lipiec-sierpień br.
Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu	172 500,00 zł	Przygotowano materiały niezbędne celem udzielenia zamówienia publicznego - w trakcie ogłaszania przetargu.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

V edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Do Wilgi - promenada spacerowa, wykonanie oświetlenia	72 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na realizację zadania w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 126 567,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r. (Uwaga : zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji VII)
III edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - w trybie zaprojektuj i zbuduj.