

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.07.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
<b>Chodnik przy ulicy Łokietka</b>	350 000,00 zł	W dniu 11.07.2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie projektu - nie wpłynęła żadna oferta. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu.
<b>Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa</b>	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek 3 smoków. Trwa odbiór przekazanej dokumentacji projektowej montażu smoków oraz przygotowanie wniosków do ZZM o uzgodnienie projektów i prawo do terenu, do WKiDN UMK o uzgodnienie projektów posadowienia smoków oraz do AU UMK o wydanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację zadania.
<b>Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!</b>	104 200,00 zł	W dniu 22.07.2022 r. został unieważniony przetarg - wpłynęła jedna oferta, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe.
<b>Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!</b>	44 780,00 zł	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
<b>Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok</b>	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek 3 smoków. Trwa odbiór przekazanej dokumentacji projektowej montażu smoków oraz przygotowanie wniosków do ZZM o uzgodnienie projektów i prawo do terenu, do WKiDN UMK o uzgodnienie projektów posadowienia smoków oraz do AU UMK o wydanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację zadania.
<b>Chodnik przy Kwartowej</b>	98 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 317 zł. W trakcie uzyskiwania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych.

<b>Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie</b>	337 760,00 zł	Ogłoszono przetarg -wpłynęła 1 oferta, która znacznie przekroczyła zabezpieczone środki finansowe - został on unieważniony w dniu 19.07.2022 r.
<b>Suchą nogą do tramwaju</b>	410 000,00 zł	Zawarto umowę na kwotę 554 297,68 zł. Termin realizacji - 5 miesięcy.
<b>Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej</b>	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Zawarto umowę na kwotę 47 724 zł. Termin opracowania projektu: 20.08.2023 r.
<b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej</b>	200 730,00 zł	Zawarto umowę na kwotę 1 885 780, 58 zł. Z uwagi na znaczny koszt zadanie finansowane poza budżetem obywatelskim - z Programu modernizacji dróg i chodników (w ramach dotacji na organizację III Igrzysk Europejskich)
<b>Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności</b>	440 000,00 zł	Prace budowlane zakończone - odbiór końcowy planowany w sierpniu br.