

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.09.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	W dniu 20.09.2022 r. ogłoszono przetarg ponownie. Otwarcie ofert odbyło się 29.09.2022 r. Wpłynęła 1 oferta. W trakcie weryfikacji.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek 3 smoków. Uzyskano uzgodnienie ZSM dla montażu smoków. Wystąpiono o uzgodnienie projektów do Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W dniu 22.07.2022 r. został unieważniony przetarg - wpłynęła jedna oferta, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe. Celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r.
Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. W dniu 30.09.2022 r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert wyznaczono na 17.10.2022 r.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek 3 smoków. Uzyskano uzgodnienie ZSM dla montażu smoków. Wystąpiono o uzgodnienie projektów do Miejskiego Konserwatora Zabytków
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana do ZDMK. Trwa analiza przekazanej dokumentacji projektowej w celu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Ogłoszono przetarg w dniu 03.08.2022 r. - nie wpłynęła żadna oferta - przetarg został unieważniony. Celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zawarto umowę na kwotę 554 297,68 zł. Termin realizacji - 5 miesięcy.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Zawarto umowę na kwotę 47 724 zł. Termin opracowania projektu: 20.08.2023 r.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	Zawarto umowę na kwotę 1 885 780, 58 zł. Z uwagi na znaczny koszt zadanie finansowane poza budżetem obywatelskim - z Programu modernizacji dróg i chodników (w ramach dotacji na organizację III Igrzysk Europejskich)