

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.10.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	14.10.2022 r. rozstrzygnięty został przetarg i wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Zawarto umowę z dnia 27.10.2022 r. na kwotę 69 000 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek 3 smoków. W trakcie oczekiwania na uzgodnienie projektów przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Następnie złożone zostaną wnioski do Wydziału Architektury UMK - zgłoszenie zamiaru wykonania robót.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	22.07.2022 r. został unieważniony przetarg - wpłynęła jedna oferta, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe. Brak możliwości realizacji zadania w br. Celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	30.09.2022 r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 17.10.2022 r. Wpłynęła jedna oferta przekraczająca zabezpieczone środki finansowe.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek 3 smoków. W trakcie oczekiwania na uzgodnienie projektów przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Następnie złożone zostaną wnioski do Wydziału Architektury UMK - zgłoszenie zamiaru wykonania robót.
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Dokumentacja projektowa została opracowana, przekazana do ZDMK i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie koncepcji, celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto Umowę z 28.07.2022 r. na kwotę 554 297,68 zł. Termin realizacji - 5 miesięcy.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. 1.07.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z dnia 20.05.2022 r. na kwotę 47 724 zł. Termin opracowania projektu: 20.08.2023 r.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. 20.07.2022 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Zawarto Umowę z dnia 29.07.2022 na kwotę 1 885 780, 58 zł. Z uwagi na znaczny koszt zadanie finansowane poza budżetem obywatelskim - z Programu modernizacji dróg i chodników.