

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.11.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	651 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne- wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja na podstawie projektu planowana w 2023 r. (przez Zarząd Zieleni Miejskiej). Zadanie remontowe - remont chodnika przy ul. Rzecznej - od Al. Grottgera - zadanie zrealizowane.
Kraków zrywa z betonem	150 000,00 zł	W trakcie realizacji - przy ul. Na Zjeździe i ul. Szerokiej - termin odbioru prac - grudzień 2022 r.
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do 23.09.2023 r.
Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. - wybrano wstępnie 4 lokalizacje.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	140 000,00 zł	We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. - wybrano wstępnie 4 lokalizacje.

Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów	60 200,00 zł	Zadanie zlecone do realizacji z terminem wykonania do 15.12.2022 r.
Przejazd przez Bratysławską	195 000,00 zł	Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w 2023 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka	150 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie uzgadniania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Prace budowlane planowane w 2023 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0	75 000,00 zł	Zadanie zlecone do realizacji z terminem wykonania do 10.12.2022 r.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	536 200,00 zł	Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakłiki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym. Prace budowlane planowane w 2023 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane.
Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...	535 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali- smok co krok	130 000,00 zł	We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. - wybrano wstępnie 4 lokalizacje.
Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej	60 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.

Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana	171 500,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową w zakresie wymiany opraw oświetleniowych. Planowany termin realizacji: 165 dni od dnia zawarcia umowy tj. do 18.12.2022 r.
Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego	337 200,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Ul. Miejsowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy.	150 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach ☹	170 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - złożony wniosek do Wydziału Architektury UMK dot. zgłoszenia robót. Realizacja na podstawie projektu planowana w 2023 r.
Bieńczyckie remonty chodników	165 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej	340 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi	400 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98	170 000,00 zł	Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w 2023 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem. W dniu 24.11.2022 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert planowane jest na 09.12.2022 r.
Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim	881 203,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Prace budowlane planowane w 2023 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem.