

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.11.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej -zgodnie umową na kwotę 69 000 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 27.11.2023 r.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek 3 smoków. W trakcie zlecenia montaż smoków na granitowych blokach.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	Z uwagi na unieważnienie przetargu brak możliwości realizacji zadania w br. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r. Ponowne ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana w 2023 r.
Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	W dniu 18.11.2022 r. unieważniony został przetarg na roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zabezpieczone środki finansowe). Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r. Ponowne ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana w 2023 r.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek 3 smoków. ZDMK wystąpił do ZZM o uzgodnienie projektów montażu smoków przy ul. Parkowej (wejście do Parku Bednarskiego), Dembowskiego i Nadwiślańskiej oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i realizacja zadania planowana w 2023 r.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie koncepcji, celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r. Ponowne ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w zakresie koncepcji planowana w 2023 r.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zawarto umowę z 28.07.2022 r. na kwotę 554 297,68 zł. Termin realizacji - 5 miesięcy.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. W dniu 01.07.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę 47 724 zł. Termin opracowania projektu: 20.08.2023 r.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową na kwotę 1 885 780, 58 zł. Z uwagi na znaczny koszt zadanie finansowane poza budżetem obywatelskim - z Programu modernizacji dróg i chodników - w ramach dodacji na organizację III Igrzysk Europejskich. Termin realizacji - 5 miesięcy tj. do 28.12.2022 r.