

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.03.2024 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Kraków zrywa z betonem - II edycja	547100	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektów. Zawarta Umowa na kwotę 66 900,00 zł. Termin opracowania projektów: 29.09.2024 r.
Szybciej tramwajem	400000	Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. planowane jest ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego w 2024 r. na realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Krowodrza zrywa z betonem	200000	Przetarg ogłoszony: 07.02.2024 r. Otwarcie ofert: 16.02.2024 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 356 085,00 zł - znacznie przekraczającą zabezpieczone środki finansowe. Przetarg został unieważniony. Po raz piąty ogłoszony przetarg 28.03.2024 r. Otwarcie ofert: 05.04.2024 r.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	500000	Zakończone zostało opracowanie koncepcji. W trakcie przygotowania przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.
Zieleń na Plac Bohaterów Getta	350000	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarta Umowa na kwotę 60 147,00 zł.
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja	350000	Opracowana dokumentacja projektowa. Przetarg na roboty budowlane ogłoszony: 20.02.2024 r. Otwarcie ofert: 14.03.2024 r.
Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej	630000	Opracowana dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w 2024 r.
Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Lubocy	95000	Opracowana dokumentacja projektowa. Roboty budowlane planowane w 2024 r. - w trakcie przygotowania przetargu.
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. Prace budowlane planowane w roku 2024 r.
Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na montaż 3 figurek smoków. W 2023 r. zamontowana została 1 figurka: Smok wodny na Placu na Groblach.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	140 000,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na montaż 4 figurek smoków.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na montaż 2 figurek smoków. W 2023 r. zamontowana została 1 figurka: Smok filmowiec przy Kinie Kijów.
Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim	881 203,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z dnia 19.05.2023 r. na kwotę 1 399 173,21 zł. Realizacja w cyklu 2-letnim. Termin realizacji: 19.05.2024 r.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Prace budowlane planowane w 2025 r.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie. Prace budowlane na podstawie projektu planowane w roku 2024 - w trakcie przygotowania przetargu.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na montaż 1 figurki smoka. W 2023 r. zamontowane zostały 2 figurki: Smok turysta przy Parku Bednarskiego i Smok geodeta przy SP nr 29 przy ul. Dembowskiego.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania koncepcji. Opracowanie projektu planowane w 2024 r., natomiast prace budowlane w 2025 r. Przetarg na opracowanie projektu ogłoszony: 25.03.2024 r. Otwarcie ofert: 03.04.2024 r.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Softysowskiej	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Softysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika i konieczność wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zawężenia chodnika, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r. Projektant złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu realizacji. Uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych co do wymaganej szerokości chodnika. Trwa uzgadnianie zamiennych rozwiązań projektowych i opracowanie projektów branżowych.