

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.06.2024 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Kraków zrywa z betonem - II edycja	547 100,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektów. Zawarta umowa na kwotę 66 900,00 zł. Termin: 29.09.2024 r.
Szybciej tramwajem	400 000,00 zł	Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. planowane jest ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego w 2024 r. na realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Podjęto działania mające na celu zabezpieczenie w Budżecie Miasta Krakowa dodatkowych środków finansowych - obecnie brak środków.
Krowodrza zrywa z betonem	200 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowanie projektów. Zawarto umowę, na kwotę 146 370 zł.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	500 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę 47 000 zł, z terminem realizacji do 16.12.2024 r.
Zieleń na Plac Bohaterów Getta	350 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarta umowa na kwotę 60 147,00 zł. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Obecnie w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja	350 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę (na roboty w terenie) na kwotę 119 912,39 zł, z terminem 17.11.2024 r.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej	630 000,00 zł	Opracowana dokumentacja projektowa. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - otwacenie ofert planowane 15.07.2024 r.
Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Luboczy	95 000,00 zł	Opracowana dokumentacja projektowa. Zawarto umowę na roboty budowlane, na kwotę 63 020,80 zł, z terminem 13.10.2024 r.
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	Opracowana dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w roku 2024 - zabezpieczono dodatkowe środki finansowe na realizację zadania - trwa przygotowanie przetargu.
Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	1 figurka już w terenie: smok wodny na placu a Groblach. Montaż pozostałych 3 - planowany w 2024 r. Zawarto umowę, z terminem realizacji do 23.09.2024 r.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	140 000,00 zł	Montaż 4 figurek - planowany w 2024 r. Zawarto umowę, z terminem realizacji do 23.09.2024 r.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	1 figurka już w terenie: smok filmowiec przy Kinie Kijów. Montaż pozostałych 2 - planowany w 2024 r. Zawarto umowę, z terminem realizacji do 23.09.2024 r.
Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim	881 203,00 zł	Zadanie zrealizowane

Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane przesunięcie realizacji w terenie na 2025 r.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	Dokumentacja opracowana, prace budowlane planowane w 2024 r. W ramach przetargu wpłynęły 2 oferty przekraczające zabezpieczone środki finansowe - obecnie podejmowane są działania celem zabezpieczenia całej kwoty.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	2 figurki już w terenie: smok turysta przy parku Bednarskiego oraz smok geodeta przy al. Dembowskiego. Montaż 1 - planowany w 2024 r. Zawarto umowę, z terminem realizacji do 23.09.2024 r.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Koncepcja została opracowana. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 30.11.2024 r.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika i konieczność wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zawężenia chodnika, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r. (zawarto aneks do umowy). Projektant złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu realizacji - podpisano aneks terminowy wydłużający umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 09.12.2024. Uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych co do wymaganej szerokości chodnika. Trwa uzgadnianie zamiennych rozwiązań projektowych i opracowanie projektów branżowych. Złożenie wniosku o ZRID planowane jest w III kwartale 2024 r.