

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.10.2024 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Kraków zrywa z betonem - II edycja	547 100,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektów. Zawarta umowa na kwotę 66 900,00 zł. Termin: 29.09.2024 r. - termin został wydłużony do 24.11.2024 r.
Szybciej tramwajem	400 000,00 zł	Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. planowane jest ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego w 2024 r. na realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Podjęto działania mające na celu zabezpieczenie w Budżecie Miasta Krakowa dodatkowych środków finansowych - obecnie brak środków.
Krowodrza zrywa z betonem	200 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowanie projektów. Zawarto umowę na kwotę 146 370 zł.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	500 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę 47 000 zł, z terminem realizacji do 16.12.2024 r.
Zieleń na Plac Bohaterów Getta	350 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w 2025 r.
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja	350 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę (na roboty w terenie) na kwotę 119 912,39 zł, z terminem 17.11.2024 r.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej	630 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę (na roboty w terenie) na kwotę 739 540,67 zł, z terminem 19.12.2024 r.
Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Luboczy	95 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	Opracowana dokumentacja projektowa. Przetarg na roboty budowlane ogłoszony: 03.10.2024 r. Wpłynęła 1 oferta. Obecnie zawierana umowy z wybranym wykonawcą.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	Posadowiono 1 figurkę, montaż 2 planowany w listopadzie 2024 r.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane przesunięcie realizacji w terenie na 2025 r.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W trakcie realizacji. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 395 306,67, z terminem do 30.11.2024 r.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Koncepcja została opracowana. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 30.11.2024 r.

<b>Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej</b>	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Podpisano aneks terminowy wydłużający umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 16.12.2024 r.
--	---------------	---