

Stan realizacji zadań BO		stan na 30.11.2024 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Stare Miasto zrywa z betonem!	265 000	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa, na kwotę 53 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowych.
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala	583 800	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa, na kwotę 74 800 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy: 24.11.2024 r. Projektant złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji do stycznia 2025 r. Złożony został wniosek do Wydziału Architektury UMK o wydanie pozwolenia na budowę.
Rozświetlony Nowy Prokocim	81 000	Zadanie w trakcie realizacji. Część zakresu zrealizowana (budowa oświetlenia), pozostała dotycząca wymiany opraw planowana do 24.12.2024 r.
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap	530 000	Zadanie w trakcie realizacji: 1. wyznaczenie przejścia przy ul. Bulwarowa/Odmogile - zakończono opracowanie projektu, prace budowlane planowane w 2025 r. 2. doświetlenie przejść dla pieszych w trybie zaprojektuj i wybuduj - zawarta umowa na kwotę 185 776,75 zł - termin realizacji: 24.12.2024 r.
Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej	665 000	W trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, na kwotę 57 300, z terminem do 26.12.2024 r. Prace budowlane planowane w 2025 r.