

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.11.2024 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Kraków zrywa z betonem - II edycja	547 100,00 zł	Dokumentacje projektowe opracowane - trwają czynności odbiorowo-rozliczeniowe. Realizacja prac planowana w 2025 r.
Szybciej tramwajem	400 000,00 zł	Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. planowane jest ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego w 2024 r. na realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Podjęto działania mające na celu zabezpieczenie w Budżecie Miasta Krakowa dodatkowych środków finansowych - obecnie brak środków.
Krowodrza zrywa z betonem	200 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowanie projektów. Zawarto umowę na kwotę 146 370 zł. Złożono wnioszek o aneks - termin wydłużony do 24.03.2025 r.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	500 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę 47 000 zł, z terminem realizacji do 16.12.2024 r.
Zieleń na Plac Bohaterów Getta	350 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w 2025 r.
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja	350 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.

<b>Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej</b>	630 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę (na roboty w terenie) na kwotę 739 540,67 zł, z terminem 19.12.2024 r.
<b>Sadźmy drzewa!</b>	390 000,00 zł	Opracowana dokumentacja projektowa. Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty 30.10.2024 r., natomiast nie doszło do zawarcia umowy z wykonawcą. Podejmowane zostaną działania celem zabezpieczenia środków finansowych i realizacji zadania w 2025 r.
<b>Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok</b>	130 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Chodnik przy ulicy Łokietka</b>	350 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane przesunięcie realizacji w terenie na 2025 r.
<b>Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!</b>	104 200,00 zł	Zadanie zrealizowane - w trakcie czynności odbiorowo-rozliczeniowych.
<b>Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie</b>	337 760,00 zł	Koncepcja została opracowana. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin realizacji - I kwartał 2025 r.

<b>Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej</b>	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Podpisano aneks terminowy wydłużający umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 16.12.2024 r.
--	---------------	---