

Stan realizacji zadań BO		stan na 28.02.2025 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji*
Stare Miasto zrywa z betonem!	265 000	Dokumentacja projektowa opracowana - w trakcie sprawdzania i czynności odbiorowych. Prace budowlane na podstawie projektu planowane w 2025 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala	583 800	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarta umowa z dnia 24.04.2024 r. na kwotę 74 800 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy: 24.11.2024 r. - wydłużenie terminu do 03.01.2025 r. Podpisano kolejny aneks wydłużający termin do 11.03.2025 r. Wydane pozwolenie na budowę. Prace budowlane na podstawie projektu planowane w 2025 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap	530 000	1. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową na wyznaczenie przejścia dla pieszych przy ul. Bulwarowa/Odmogile - prace budowlane na podstawie projektu planowane w 2025 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. W trakcie przygotowania dokumentów celem udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. 2. Doświetlenie wskazanych przejść dla pieszych w trybie zaprojektuj i wybuduj - zadanie zrealizowane w 2024 r.
Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej	665 000	W 2024 r. opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane na podstawie projektu planowane w 2025 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. W trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Kraków zrywa z betonem - II edycja	547 100	W 2024 r. opracowano dokumentacje projektowe dla wskazanych lokalizacji. W trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Szybciej tramwajem	400 000	Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. oraz brak wystarczających środków na realizację w roku 2024, planowane jest ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w 2025 r. W trakcie przygotowania dokumentów celem udzielenia zamówienia publicznego.
Krowodrza zrywa z betonem	200 000	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektów. Zawarta umowa z dnia 27.05.2024 r. na kwotę 146 370 zł. Termin opracowania projektów: 27.11.2024 r. - wydłużenie terminu do 24.03.2025 r. Realizacja prac na podstawie dokumentacji planowana w 2025 r.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	500 000	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji. Zawarta umowa z dnia 16.05.2024 r. na kwotę 47 000 zł. Termin realizacji: 16.12.2024 r. - wydłużenie terminu do 10.02.2025 r. Złożony wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja prac na podstawie dokumentacji planowana w 2025 r.
Zieleń na Plac Bohaterów Getta	350 000	W 2024 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Sadźmy drzewa!	390 000	W 2024 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty 30.10.2024 r., natomiast nie doszło do zawarcia umowy z wykonawcą. W trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia ponownej procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

<p>Chodnik przy ulicy Łokietka</p>	<p>350 000</p>	<p>Opracowana dokumentacja projektowa. Przesunięcie realizacji na 2025 r. z uwagi na brak rozpoczęcia prac na wcześniejszym odcinku ul. Łokietka przez dewelopera (m. in. konieczna budowa kanału opadowego stanowiącego odbiornik dla odcinka realizowanego w ramach BO). ZDMK aktualnie oczekuje na rozpoczęcie prac na wcześniejszym odcinku przez Inwestora zewnętrznego w ramach umowy inwestorskiej.</p>
<p>Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie</p>	<p>337 760</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji. Zawarta umowa z dnia 24.05.2024 r. na kwotę 149 000 zł. Termin realizacji: 30.11.2024 r. - nie został dotrzymany. Przewidywany termin zakończenia opracowywania dokumentacji - 2025 r.</p>
<p>Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej</p>	<p>189 000</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Zawarta umowa z dnia 20.07.2022 r. na kwotę 47 724 zł. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika, konieczność wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zmniejszenia szerokości projektowanego chodnika, konieczność wykonania projektów zamiennych i uzyskania ponownych uzgodnień branżowych, powstały opóźnienia i termin opracowania dokumentacji projektowej został wydłużony. Aktualnie trwają uzgodnienia z TAURON odnośnie usunięcia kolizji i przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz trwają prace związane z regulacją stanu prawnego oraz podziałem nieruchomości pod inwestycję. Realizacja prac na podstawie dokumentacji planowana w II połowie 2025 r. - po zakończeniu opracowania dokumentacji i uzyskaniu niezbędnej decyzji administracyjnej.</p>