

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

VII edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Wyremontujemy kazimierskie chodniki	420 600,00 zł	Zadanie zrealizowane – w zakresie remontów chodników w ul. Estery i Mostowej - w trakcie odbioru końcowego i rozliczania.
Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	138 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 105 903,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zlecono program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj - z terminem wykonania do 15.05.2021 r.
Rewitalizacja Alei Słowackiego 3.0	40 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 48 621,05 zł.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115000 zł	Zmiana realizatora zadania - ZDMK i Wydział ds. Turystyki UMK. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z Wydziałami UMK - Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem ds. Turystyki, Wydziałem Komunikacji Społecznej - celem określenia sposobu jego realizacji.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W dniu 09.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wpłynęła tylko jedna oferta - przetarg został unieważniony. W dniu 06.05.2021 r. ogłoszono ponowne postępowanie.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	124 000,00 zł	Budowa chodnika przy ul. Olszanickiej – zadanie inwestycyjne. W dniu 07.04.2021 przetarg na opracowanie projektu został unieważniony. W dniu 22.04.2021 ogłoszono przetarg ponownie - otwarcie ofert odbyło się 30.04.2021 r. Wpłynęły 2 oferty, trwa weryfikacja formalno-prawna.
	240 000,00 zł	W ramach bieżącego utrzymania – remont chodnika przy ul. Dunin-Wąsowicza – zlecony do realizacji, planowany termin zakończenia prac 30.07.2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Nowe chodniki dla Przegorzał, Woli Justowskiej i Olszanicy	445 000,00 zł	Zadanie zlecone do realizacji - w zakresie remontów chodników przy ul. Modrzewiowej oraz Jodłowej - planowany termin zakończenia prac 31.07.2021 r.
Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	160 000,00 zł	W dniu 07.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na opracowanie projektu i realizację zadania. W dniu 29.04.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na kwotę: 126 567 zł. Uwaga: zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji V.
Remonty chodników ul. Merkuriusza, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego	290 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia prac 30.05.2021 r.
Oświetlenie przejść dla pieszych.	160 000,00 zł	W dniu 07.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na opracowanie projektu i realizację zadania. W dniu 29.04.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na kwotę: 118 203 zł.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129000 zł	Zmiana realizatora zadania - ZDMK i Wydział ds. Turystyki UMK. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z Wydziałami UMK - Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem ds. Turystyki, Wydziałem Komunikacji Społecznej - celem określenia sposobu jego realizacji.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Zielona Aleja, Myśliwska-Ks.Turka	290 000,00 zł	Przygotowano materiały niezbędne celem udzielenia zamówienia publicznego - w trakcie ogłaszania przetargu.
Nowe życie kolorowych schodów – do 3 x sztuka	10 000,00 zł	Remont schodów - zadanie zlecone do realizacji - planowany termin zakończenia prac - 31.05.2021 r.
Bezpieczna zebra	14 000,00 zł	Zadanie będzie zlecone do realizacji - po opracowaniu i przesłaniu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK opracowanych i zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu.
Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki	90 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 79 089,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.
Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera	70 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 63 837,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	W dniu 12.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na opracowanie projektu - otwarcie ofert odbyło się 20.04.2021 r. Przetarg został unieważniony. W dniu 10.05.2021 r. ogłoszono ponowne postępowanie.
Grębałowska od nr 64 - do nr 78 Remont Nakładki Asfaltowej	160 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 117 626,20 zł.
VI edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Z uwagi na unieważnione postępowanie przetargowe - w dniu 13.04.2021 r. ogłoszono przetarg ponownie - otwarcie ofert odbyło się 21.04.2021 r.- wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja formalno-prawna złożonych ofert.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - termin opracowania projektu do 08.07.2021 r.
Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - termin opracowania projektu do 31.05.2021 r.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	W trakcie przygotowania materiałów niezbędnych celem udzielenia ponownie zamówienia publicznego na opracowanie projektu - podpisanie nowej umowy możliwe po rozwiązaniu pierwszej umowy i jej rozliczeniu.
Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500,00 zł	Przygotowano materiały niezbędne celem udzielenia zamówienia publicznego - w trakcie ogłaszania przetargu.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania do 23 maja 2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

V edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Do Wilgi - promenada spacerowa, wykonanie oświetlenia	72 000,00 zł	W dniu 07.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na opracowanie projektu i realizację zadania. W dniu 29.04.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na kwotę: 126 567 zł. Uwaga : zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji VII.
III edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - w trybie zaprojektuj i zbuduj.