

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

VII edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Wyremontujemy kazimierskie chodniki	420 600,00 zł	Zadanie zrealizowane – wykonane remonty chodników w ul. Estery, Mostowej i Gazowej. Koszt robót wyniósł 420 600 zł.
Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	138 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 105 903,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r. - opóźnienie realizacji.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Szacunkowy kosztorys realizacji inwestycji na podstawie opracowanego PFU wynosi ok. 618 690 zł brutto. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji w 2022 r. ZDMK złoży wniosek o wprowadzenie zadania do BMK oraz WPF-WPI na lata następne.
Rewitalizacja Alei Słowackiego 3.0	40 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 48 621,05 zł.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115000 zł	W związku z trudnościami w znalezieniu artysty, który podjąłby się kompleksowej realizacji zadania, nie zostało ono zrealizowane w 2021 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. - trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione. Zadanie będzie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	124 000,00 zł	Budowa chodnika przy ul. Olszanickiej – zadanie inwestycyjne. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 10.06.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 44 280 zł. Planowany termin opracowania projektu: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie będzie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 (realizacja na podstawie projektu).
	240 000,00 zł	Zadanie bieżące - remontowe- zakończono prace remontowe w ul. Dunin Wąsowicza, Ks. Józefa oraz w ul. Olszanickiej. Koszt robót wyniósł 221 022,14 zł. W trakcie zlecenia dodatkowy zakres w ul. Olszanickiej za pozostałą kwotę.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Nowe chodniki dla Przegorzał, Woli Justowskiej i Olszanicy	445 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie prac remontowych chodników w ul. Jodłowej - Przegorzalskiej, ul. Modrzewiowej oraz w ul. Olszanickiej. Koszt robót wyniósł: 443 500 zł.
Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	160 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 126 567,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r. Uwaga: zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji V. Odbiór prac i rozliczenie – grudzień 2021 r.
Remonty chodników ul. Merkuriusza, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego	290 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 287 750,01 zł.
Oświetlenie przejść dla pieszych.	160 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 118 203,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r. Odbiór prac i rozliczenie – grudzień 2021 r.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129000 zł	W związku z trudnościami w znalezieniu artysty, który podjąłby się kompleksowej realizacji zadania, nie zostało ono zrealizowane w 2021 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Zielona Aleja, Myśliwska-Ks.Turka	290 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie ZDMK tj. budowy drogi wewnętrznej - bocznej od ul. Myśliwskiej. Koszt wyniósł: 254 786,36 zł. Zakres dotyczący zagospodarowania terenu zielonego - realizator ZZM.
Nowe życie kolorowych schodów – do 3 x sztuka	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie remontu częściowego schodów. Koszt robót wyniósł 10 218, 11 zł. Zakres dotyczący malowania schodów – realizator KBF.
Bezpieczna zebra	14 000,00 zł	Zadanie wykonane – w trakcie rozliczenia.
Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki	90 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 79 089,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r. Odbiór prac i rozliczenie – grudzień 2021 r.
Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera	70 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 63 837,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r. Odbiór pac i rozliczenie – grudzień 2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 11.06.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 35 547 zł. Planowany termin opracowania projektu: 170 dni od daty zawarcia umowy. Zadanie będzie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
Grębałowska od nr 64 - do nr 78 Remont Nakładki Asfaltowej	160 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 117 626,20 zł.
VI edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 31.05.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 34 317 zł. Planowany termin opracowania projektu: 7 miesięcy. Zadanie będzie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Trwają prace nad modyfikacją koncepcji. Zadanie będzie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - została odebrana. Realizacja na podstawie projektu planowana w 2022 r. - konieczne zabezpieczenie środków finansowych w Budżecie Miasta Krakowa.
Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000,00 zł	Prace budowlane zakończone - odbiór i rozliczenie zadania w grudniu br. W dniu 22.09.2021 r. podpisano umowę na kwotę 158 464,42 zł.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	Część zakresu zadania tj. chodnika będzie zrealizowana przez prywatnego inwestora na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Dla drugiej części zadania – konieczne zlecenie nowego opracowania projektowego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - konieczne zabezpieczenie środków finansowych w Budżecie Miasta Krakowa.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu	172 500,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - odbiór i rozliczenie zadania w grudniu br. W dniu 22.09.2021 r. podpisano umowę na kwotę 200 142,76 zł.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - odbiór planowany w grudniu br. - konieczne zabezpieczenie środków finansowych w Budżecie Miasta Krakowa.
V edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Do Wilgi - promenada spacerowa, wykonanie oświetlenia	72 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na realizację zadania w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 126 567,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r. (Uwaga : zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji VII). Odbiór prac i rozliczenie – grudzień 2021 r.

Stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

III edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - w trybie zaprojektuj i zbuduj. Dokumentacja projektowa została opracowana. Trwa realizacja prac budowlanych w terenie.