

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.03.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Przygotowano komplet materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie przetargu planowane na kwiecień 2022 r.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego jest zlecenie wykonania figurek smoków - kwota: 100 000 zł. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków - kwota: 15 000 zł. Smoki w trakcie zlecenia przez WKiDN, w przygotowaniu materiały do zlecenia projektu montażu smoków w ZDMK.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	Przygotowano komplet materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie przetargu planowane na kwiecień 2022 r. - ogłoszenie przetargu po raz czwarty na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego w 2021 r. programu funkcjonalno-użytkowego na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 10.06.2021 r. na kwotę: 44 280 zł. Trwa uzgadnianie projektu.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego jest zlecenie wykonania figurek smoków - kwota: 95 000 zł. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków - kwota: 15 000 zł. Smoki w trakcie zlecenia przez WKiDN, w przygotowaniu materiały do zlecenia projektu montażu smoków w ZDMK.
Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	Z opracowanych materiałów wynika, że brak jest możliwości budowy chodnika bez kompleksowej rozbudowy drogi. Rozważana jest możliwość rezygnacji z zadania i rozwiązania umowy z projektantem. Odbyło się spotkanie z autorem projektu BO - poinformowano o konieczności rezygnacji z zadania. Zakres zadania zostanie włączony do zadania ogólnomiejskiego dot. Przebudowy ul. Łuczanowickiej. Wystąpiono do Rady Dzielnicy XVII o opinię w tej sprawie - zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego. W odpowiedzi Rada Dzielnicy XVII podjęła Uchwałę Nr XLI/253/2022 z 31.03.2022 r., zgodnie z którą wnioskuje o realizację zadania poza budżetem obywatelskim - w ramach kompleksowego zadania „Przebudowa ul. Łuczanowickiej”.

Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 317 zł.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Zakończona i rozliczona została umowa na podstawie zawartego z biurem projektowym porozumienia z dnia 31.12.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy. W dniu 28.03.2022 r. odbyło się spotkanie z wnioskodawcą oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy VI, na którym wskazane zostały przyczyny opóźnienia w realizacji, jak również argumenty przemawiające za rezygnacją z realizacji zadania. Wnioskodawca przedstawił propozycje dalszych działań z podziałem na dwa etapy. Zostaną one poddane analizie pod kątem możliwości technicznych i finansowych.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane (chodnik ul. Kobierzyńska - ul. Zalesie) na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	W dniu 18.03.2022 r. zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy z firmą projektową. Trwa kompletowanie dokumentacji do ogłoszenia nowego zamówienia publicznego na opracowanie projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej. Planowanie ogłoszenia zamówienia publicznego - kwiecień 2022 r. Zakres - budowa chodnika poza odcinkiem zrealizowanym przez prywatnego inwestora na podstawie umowy zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej.
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa została opracowana, trwa realizacja prac budowlanych w terenie. W 2021 r. wydatkowano kwotę 816 215,59 zł (finansowanie - inwestycje miejskie). Kontynuacja prac budowlanych w 2022 r.