

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.05.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	651 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zawarto umowę na kwotę: 53 751 zł. Termin realizacji: 7 miesięcy (tj. 20.11.2022 r.). Zadanie remontowe - Remont chodnika na rogu Al. Grottgera i ul. Rzecznej - zadanie zostanie zlecone do realizacji po opracowaniu przez IR UMK projektu organizacji ruchu w związku z planowanym montażem słupków.
Kraków zrywa z betonem	150 000,00 zł	Wystąpiono do Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia, niezbędnego do przystąpieniem do wykonania prac drogowych w terenie dla wskazanych lokalizacji.
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	13.05.2022 r. ogłoszono trzeci przetarg. Nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony 26.05.2022 r.
Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 145 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	140 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 125 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.

Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów	60 200,00 zł	Realizacja zadania przez ZDMK będzie zlecona po przekazaniu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Przejazd przez Bratysławską	195 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 04.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - wyłoniono wykonawcę: FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę kwotą 57 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy - tj. do 22.11.2022 r.
Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka	150 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę: 47 700 zł. Termin realizacji: 240 dni od zawarcia umowy tj. do 08.12.2022 r. W trakcie podpisywania umowy.
Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0	75 000,00 zł	Wystąpiono do Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia, niezbędnego przed przystąpieniem do prac remontowych.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	536 200,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakłiki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę: FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę: 54 120 zł. Termin realizacji: 200 dni od zawarcia umowy, tj. do 02.10.2022 r. Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane.
Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...	535 000,00 zł	Zadanie zlecono do realizacji z terminem wykonania do 30.09.2022 r. w zakresie ul. Ks. Józefa i ul. Komorowskiego (na tyłach placu Na Stawach). Wskazana w zakresie wymiana tablicy informacyjnej - ogłoszono zapytanie ofertowe.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 115 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej	60 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.

Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana	171 500,00 zł	W dniu 18.05.2022 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert: odbyło się 26.05.2022 r. Wpłynęły 4 oferty - w trakcie weryfikacji.
Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego	337 200,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Ul. Miejskowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy.	150 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji.
Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach ☹	170 000,00 zł	Wyłoniono wykonawcę prac projektowych: Saharam Group Sp. z o.o. Kwota: 15 990 zł. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Bieńczyckie remonty chodników	165 000,00 zł	Realizacja zadania planowana na III-IV kw. br. - po zakończeniu prac przez MPEC.
Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej	340 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji - termin 18.06.2022 r.
Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi	400 000,00 zł	Zadanie zlecono do realizacji z terminem do 30.09.2022 r.
Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98	170 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę - FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę: 39 500 zł. Termin realizacji: 9 miesięcy od zawarcia umowy, tj. do 25.12.2022 r.
Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim	881 203,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert odbyło się 02.03.2022 r. W dniu 10.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg - wyłoniono wykonawcę - FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę 47 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od zawarcia umowy tj. do 28.11.2022 r.