

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.07.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
<b>Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap</b>	651 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej - w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie remontowe - remont chodnika na rogu al. Grottgera i ul. Rzecznej - zadanie zostanie zlecone do realizacji po opracowaniu przez IR UMK projektu organizacji ruchu w związku z planowanym montażem słupków.
<b>Kraków zrywa z betonem</b>	150 000,00 zł	Zlecone prace przy ul. Na Zjeździe, ul. Szerokiej i al. Mickiewicza (naprzeciwko AGH) - w trakcie uzyskiwania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
<b>Sadźmy drzewa!</b>	390 000,00 zł	Został ogłoszony przetrag (czwarty) - nie wpłynęła żadna oferta.
<b>Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki</b>	160 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 145 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.- kwota: 15 000 zł.
<b>Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok</b>	140 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 125 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.- kwota: 15 000 zł.
<b>Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów</b>	60 200,00 zł	ZDMK oczekuje na przekazanie przez IR UMK zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (projekt opracowany - trwa uzgadnianie przez Policję).

<b>Przejazd przez Bratysławską</b>	195 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 04.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - wyłoniono wykonawcę: FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę kwotę 57 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy - tj. do 22.11.2022 r.
<b>Zróbmy dojdzie do Parku przy Łokietka</b>	150 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Rafał Matusik „BPD”. Kwota: 47 700 zł. Termin realizacji: 240 dni od zawarcia umowy (08.12.2022 r.).
<b>Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0</b>	75 000,00 zł	Wystąpiono do Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia, niezbędnego do przystąpienia do prac remontowych.
<b>Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap</b>	536 200,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca FDELITA Piotr Frosztęga. Umowę na kwotę 54 120 zł. Termin 02.10.2022 r. Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane.
<b>Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...</b>	535 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie remontów chodników w ul. Komorowskiego (na tyłach placu Na Stawach) oraz w ul. Ks. Józefa. Wskazana w zakresie wymiana tablicy informacyjnej - zlecona do realizacji.
<b>Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali- smok co krok</b>	130 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 115 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.- kwota: 15 000 zł.
<b>Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej</b>	60 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana</b>	171 500,00 zł	W dniu 23.06.2022 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót na kwotę 137 045 zł. Termin realizacji 18.12.2022 r.

<b>Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego</b>	337 200,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Ul. Miejscowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy.</b>	150 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach ☹</b>	170 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji (zakres opracowanie dokumentacji). Wykonawca Saharam Group Sp. z o.o. Kwota - 15 990 zł. Termin - 23.09.2022 r.
<b>Bieńczyckie remonty chodników</b>	165 000,00 zł	Realizacja zadania zlecona z terminem do 30.11.2022 r. - po zakończeniu prac przez MPEC.
<b>Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej</b>	340 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi</b>	400 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98</b>	170 000,00 zł	Zakres 2022 r. zrealizowany. Opracowana została dokumentacja projektowa - odebrana protokołem. Uzyskano decyzję o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
<b>Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim</b>	881 203,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca - FDELITA Piotr Frosztęga. Umowę na kwotę 47 500 zł. Termin - 28.11.2022 r. Uzgodniono z Wnioskodawcą oraz biurem projektowym możliwość zamiany ścieżki rowerowej na alejkę parkową.