

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.08.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	W dniu 11.07.2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie projektu - realizacja w cyklu 2-letnim. Otwarcie ofert zaplanowano na 25.07.2022 r. - nie wpłynęła żadna oferta. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek 3 smoków. ZDMK wystąpił do ZZM o uzgodnienie projektów montażu smoków w Parku Krakowskim, Parku Jordana oraz uzgadniana jest lokalizacja na pl. Axentowicza w związku z prowadzonym przez ZZM remontem placu.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W dniu 22.07.2022 r. został unieważniony przetarg - wpłynęła jedna oferta, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe. Celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek 3 smoków. ZDMK wystąpił do ZZM o uzgodnienie projektów montażu smoków przy ul. Parkowej (wejście do Parku Bednarskiego), Dembowskiego i Nadwiślańskiej oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskane zostało przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji ponownie ogłoszono przetarg w dniu 03.08.2022 r. Otwarcie ofert planowane było na 11.08.2022 - nie wpłynęła żadna oferta - przetarg został unieważniony. Celem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zadanie w 2023 r.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zawarto umowę z 28.07.2022 r. na kwotę 554 297,68 zł. Termin realizacji - 5 miesięcy.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. W dniu 01.07.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z dnia 20.05.2022 r. na kwotę 47 724 zł. Termin opracowania projektu: 20.08.2023 r.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	W dniu 20.07.2022 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Zawarto umowę z dnia 29.07.2022 na kwotę 1 885 780, 58 zł. Z uwagi na znaczny koszt zadanie finansowane poza budżetem obywatelskim - z Programu modernizacji dróg i chodników - w ramach dodacji na organizację III Igrzysk Europejskich.
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.