

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.09.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	651 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej - w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie remontowe - remont chodnika na rogu al. Grottgera i ul. Rzecznej - opracowany został projekt zmian organizacji ruchu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. W związku z planowanym wprowadzeniem zmian organizacji ruchu zachodzi konieczność ustalenia zakresu prac możliwego do realizacji w ramach zadania BO.
Kraków zrywa z betonem	150 000,00 zł	Zlecone prace przy ul. Na Zjeździe (uzyskano pozwolenie konserwatorskie), ul. Szerokiej i Al. Mickiewicza - naprzeciwko AGH (w trakcie uzyskiwania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	W dniu 06.09.2022 r. rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Zawarto umowę na kwotę 41 082,00 zł. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków, a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 145 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.

<p>Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok</p>	<p>140 000,00 zł</p>	<p>We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r.</p> <p>Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł.</p> <p>Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków, a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 125 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.</p>
<p>Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów</p>	<p>60 200,00 zł</p>	<p>Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK przekazał do ZDMK zatwierdzony projekt organizacji ruchu celem jego wdrożenia w terenie. W trakcie przygotowania zlecenia na wykonanie zadania.</p>
<p>Przejazd przez Bratysławską</p>	<p>195 000,00 zł</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 04.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - wyłoniono wykonawcę: FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę kwotą 57 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy - tj. do 22.11.2022 r.</p> <p>Złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej. Trwa opiniowanie i zatwierdzanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu.</p>
<p>Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka</p>	<p>150 000,00 zł</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Rafał Matusik „BPD”. Kwota: 47 700 zł. Termin realizacji: 240 dni od zawarcia umowy (08.12.2022 r.). Projekt w trakcie uzgadniania.</p>
<p>Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0</p>	<p>75 000,00 zł</p>	<p>Uzyskano niezbędne pozwolenie konserwatorskie. Złożono wniosek do Wydziału Architektury UMK dot. przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót.</p>
<p>Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap</p>	<p>536 200,00 zł</p>	<p>Zakres 2022 r. zrealizowany. Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakłiki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.</p> <p>Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane.</p>

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...	535 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków, a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 115 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej	60 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana	171 500,00 zł	W dniu 23.06.2022 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót na kwotę 137 045 zł. Termin realizacji 18.12.2022 r.
Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego	337 200,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Ul. Miejscowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy.	150 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach ☹	170 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji (zakres opracowanie dokumentacji). Wykonawca Saharam Group Sp. z o.o. Kwota - 15 990 zł. Termin - 23.09.2022 r. Projekt w trakcie uzgadniania. Biuro projektowe złożyło wnioski o przedłużenie terminu realizacji umowy.
Bieńczykie remonty chodników	165 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej	340 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi	400 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.

Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98	170 000,00 zł	Zakres 2022 r. zrealizowany. Opracowana została dokumentacja projektowa - odebrana protokołem. Uzyskano decyzję o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
Ścieżka rowerowa w Przlasku Rusieckim	881 203,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca - FDELITA Piotr Frosztęga. Umowę na kwotę 47 500 zł. Termin - 28.11.2022 r. Uzgodniono z Wnioskodawcą oraz biurem projektowym możliwość zamiany ścieżki rowerowej na alejkę parkową.