

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.07.2024 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Stare Miasto zrywa z betonem!	265 000	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa, na kwotę 53 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowych. Termin realizacji umowy: 27.10.2024 r.
Zazielenimy Dzielnicę II - edycja 2	350 000	Zadanie zrealizowane.
Gładko po Grzegórkach - remont przejazdów rowerowych	80 000	Zadanie zrealizowane.
Do Wilgi - promenada spacerowa etap III	300 000	Zadanie zrealizowane.
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala	583 800	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa, na kwotę 74 800 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy: 24.11.2024 r.
Rozświetlony Nowy Prokocim	81 000	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa, na kwotę 45 000 zł. Termin realizacji umowy: 24.11.2024 r. Na część zakresu zadania dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych ogłoszono przetarg 13.06.2024 r. Owarcie ofert: 02.07.2024 r.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap	530 000	Zadanie w trakcie realizacji: 1. opracowanie projektu na wyznaczenie przejścia przy ul. Bulwarowa/Odmogile - zawarta umowa na kwotę 29 000 zł - termin realizacji: 04.11.2024 r., 2. doświetlenie przejść dla pieszych w trybie zaprojektuj i wybuduj - zawarta umowa na kwotę 185 776,75 zł - termin realizacji: 24.12.2024 r.
Zróbmy w Wadowie Za Ogrodem remont nakładki asfaltowej	450 000	Podjęmowane są działania celem możliwości realizacji zadania.
Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej	665 000	W trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, na kwotę 57 300, z terminem do 26.12.2024 r.