

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.12.2024 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Kraków zrywa z betonem - II edycja	547 100,00 zł	Dokumentacje projektowe opracowane. Realizacja prac planowana w 2025 r.
Szybciej tramwajem	400 000,00 zł	Planowane jest ogłoszenie zamówienia w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w 2025 r. - środki w budżecie zostały zabezpieczone.
Krowodrza zrywa z betonem	200 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowanie projektów. Zawarto umowę na kwotę 146 370 zł. Złożono wniosek o aneks - termin wydłużony do 24.03.2025 r. Realizacja prac planowana w 2025 r.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	500 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę 47 000 zł, z terminem 16.12.2024 r. - nie został dotrzymany.
Zieleń na Plac Bohaterów Getta	350 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w 2025 r.
Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej	630 000,00 zł	Zadanie zrealizowane

<b>Sadźmy drzewa!</b>	390 000,00 zł	Opracowana dokumentacja projektowa. Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty 30.10.2024 r., natomiast nie doszło do zawarcia umowy z wykonawcą. Podejmowane zostaną działania celem zabezpieczenia środków finansowych i realizacji zadania w 2025 r.
<b>Chodnik przy ulicy Łokietka</b>	350 000,00 zł	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane przesunięcie realizacji w terenie na 2025 r. ZDMK prowadzi dialog techniczny z inwestorem zewnętrznym.
<b>Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie</b>	337 760,00 zł	Koncepcja została opracowana. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin realizacji - I kwartał 2025 r. Realizacja prac w terenie planowana jest w II połowie 2025 r.
<b>Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej</b>	189 000,00 zł	Opracowanie dokumentacji projektowej - w trakcie. Realizacja prac w terenie planowana jest w II połowie 2025 r.