

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.03.2025 r.
Tytuł zadania		Stan realizacji
Stare Miasto zrywa z betonem!	265 000	Dokumentacja projektowa opracowana - w trakcie czynności odbiorowych. Prace budowlane na podstawie projektu planowane w 2025 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala	583 800	Dokumentacja projektowa opracowana - w trakcie sprawdzania i czynności odbiorowych. Prace budowlane na podstawie projektu planowane w 2025 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap	530 000	1. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową na wyznaczenie przejścia dla pieszych przy ul. Bulwarowa/Odmogile - prace budowlane na podstawie projektu planowane w 2025 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. W trakcie przygotowania dokumentów celem udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. 2. Doświetlenie wskazanych przejść dla pieszych w trybie zaprojektuj i wybuduj - zadanie zrealizowane w 2024 r.
Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej	665 000	Gotowa dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w 2025 r. Trwa kompletowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia.
Kraków zrywa z betonem - II edycja	547 100	Dokumentacje projektowe opracowane. Realizacja prac planowana w 2025 r. Trwa kompletowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia.

Szybciej tramwajem	400 000	Planowane jest ogłoszenie zamówienia w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w 2025 r. - środki w budżecie zostały zabezpieczone. Trwa kompletowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia.
Krowodrza zrywa z betonem	200 000	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowanie projektów. Zawarto umowę na kwotę 146 370 zł. Realizacja prac planowana w 2025 r.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	500 000	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę 47 000 zł.
Zieleń na Plac Bohaterów Getta	350 000	W marcu 2025 r. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - wpłynęła 1 oferta.
Sadźmy drzewa!	390 000	W trakcie przygotowania dokumentów celem przeprowadzenia ponownej procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000	Opracowana dokumentacja. Realizacja planowana w 2025 r.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę 47 000 zł.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000	Opracowanie dokumentacji projektowej - w trakcie. Realizacja prac w terenie planowana jest w II połowie 2025 r.