

Stan realizacji zadań BO - poprzednie edycje

Numer projektu	Tytuł projektu	Stan realizacji
BO.OM.2/24	Poprawy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych	Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowych dla wskazanych lokalizacji - trwa kompletowanie dokumentów przez wykonawcę do przekazania do ZDMK celem odbioru.
BO.OM.16/24	UL. DŁUGA BEZ ZATRZYMAŃ TRAMWAJÓW	<p><b>Zadanie zrealizowane częściowo.</b></p> <p>W 2025 r. wykonano część zakresu zakładanego w projekcie BO, tj. wprowadzenie linii P-4 (podwójnej ciągłej) na całej długości ulicy, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK projektu stałej organizacji ruchu.</p> <p>Odnośnie drugiej części projektu BO dotyczącej likwidacji zatok postojowych we wskazanych lokalizacjach, Rada Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 18.02.2026 r. wyraziła opinię o utrzymaniu obecnie wprowadzonego rozwiązania (tj. linii P-4), z jednoczesnym ustanowieniem okresu przejściowego wstrzymania dalszej realizacji projektu do końca 2026 r., w trakcie którego należy dokonać oceny skuteczności, czy zastosowane rozwiązanie przynosi zamierzony efekt. Powyższą opinię podzielił Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.</p>
BO.D1.3/24	STARE MIASTO ZRYWA Z BETONEM	Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowych dla wskazanych lokalizacji - trwa kompletowanie dokumentów przez wykonawcę do przekazania do ZDMK celem odbioru.
BO.D2.20/24	Grzegórzki zrywają beton	W trakcie przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w II kwartale br.
BO.D5.5/24	KROWODRZA ZRYWA Z BETONEM	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowych dla wskazanych lokalizacji - kontynuacja z 2025 r. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji i przekazanie ich do ZDMK - kwiecień - maj br.
BO.D9.4/24	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Fredry	Zadanie zakończone - w trakcie przygotowania do odbioru końcowego i przekazania do użytku.
BO.D9.9/24	Ekran wzdłuż Turowicza	W trakcie przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (czterokrotna próba wyłonienia wykonawcy prac projektowych w 2025 r. nie powiodła się).

BO.D11.4/24	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Bochenka</b>	Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W 2025 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji prac budowlanych zgodnie z zawartą umową to 27.06.2026.
BO.D11.42/24	<b>Bądź widoczny przechodząc przez Wystouchów (koło Biedronki)</b>	Zadanie zrealizowane
BO.D12.3/24	<b>DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. TELIGI</b>	Zadanie zrealizowane
BO.D15.14/24	<b>Rozświetlmy Mistrzejowice! Nowe lampy=większe bezpieczeństwo</b>	Zadanie zrealizowane
BO.D17.20/24	<b>Budowa chodnika przy ulicy Glinik</b>	W trakcie przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w II kwartale br.
BO.D17.4/24	<b>Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej</b>	W trakcie przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w II kwartale br.
BO.D1.6/23	<b>Stare Miasto zrywa z betonem!</b>	Wykonane prace drogowe. W trakcie przygotowania do przekazania do użytkowania.
BO.D16.5/23	<b>Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap</b>	Zadanie zakończone. W trakcie przygotowania do przekazania do użytkowania pozostałej części zakresu zadania, polegającej na budowie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej w rejonie skrzyżowania z ul. Odmogile. Pierwszą część zadania - doświetlenie wskazanych przejść dla pieszych poprzez montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED zrealizowano w 2024 r.
BO.OM.1/22	<b>Kraków zrywa z betonem - II edycja</b>	Zakończono realizację części zakresu - w ul. Krupniczej (odc. od ul. Garncarskiej do ul. Wenecja) oraz w Al. Mickiewicza (koło Biblioteki Jagiellońskiej) i przekazano teren do użytku.  Dla pozostałych czterech lokalizacji: Al. Słowackiego 11-13, róg ul. Piłsudskiego i ul. Wenecja (skwer Zielińskiego), ul. Smocza, ul. Smoleńsk - konieczne ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w II kwartale br.

BO.OM.2/22	Szybciej tramwajem	<p>W 2025 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania zawartej umowy na montaż krzyżownicy głębokorowkowej na rozjeździe Al. Pokoju – pętla Dąbie. W toku realizacji umowy Wykonawca przedstawił stanowiska producentów krzyżownic, z których jednoznacznie wynika, że zastosowanie krzyżownicy głębokorowkowej przy szerokości używanych w krakowskim taborze obręczy kół wynoszącej 90 mm jest bardzo ryzykowne i z tego powodu przy zakładanych parametrach rozwiązania nie stosuje się. Wykonawca przeprowadził dodatkowe analizy oraz konsultacje z biurami konstrukcyjnymi, w wyniku których potwierdzono, że w ramach przebudowy rozjazdu Al. Pokoju – pętla Dąbie zastosowanie krzyżownicy głębokorowkowej w przypadku taboru krakowskiego, który wykorzystuje koła o obręczach wynoszących 90 mm (co jest parametrem granicznym dla zastosowania rozwiązania krzyżownicy głębokorowkowej) jest niedopuszczalne, gdyż jakiegokolwiek, nawet minimalne zużycie obręczy koła, zwiększa ryzyko wykolejenia wózka.</p> <p><b>Z uwagi na powyższe w przygotowaniu propozycja zakresu zamiennego. W 2026 r. brak środków na realizację.</b></p>
BO.D5.3/22	Krowodrza zrywa z betonem	<p>W trakcie przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w II kwartale br.</p>
BO.D10.14/22	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	Zadanie zrealizowane
BO.D4.51/20	Chodnik przy ulicy Łokietka	<p>Dokumentacja projektowa została opracowana w 2023 r. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z konieczności koordynacji robót z inwestorami zewnętrznymi/deweloperami realizującymi prace na wcześniejszym odcinku ulicy Łokietka (m. in. konieczna budowa kanału opadowego stanowiącego odbiornik dla odcinka realizowanego w ramach BO).</p> <p>Trwa weryfikacja warunków technicznych dla przedmiotowego zadania w celu określenia konieczności ewentualnej aktualizacji projektu - wystąpiono o warunki techniczne.</p>
BO.D6.25/19	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	<p>Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - kontynuacja z 2025 r. Projektant oczekuje na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego celem złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.</p>
BO.D14.14/19	Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	<p>W trakcie przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w II kwartale br.</p>