

Stan realizacji zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa

EDYCJA XII

Numer projektu	Tytuł projektu	Stan realizacji
BO.OM.14/25	Wyświetlacze na przystankach z odjazdami autobusów	Przeprowadzono postępowanie udzielenia zamówienia publicznego - ogłoszono przetarg na realizację zadania. Trwa weryfikacja złożonych ofert z 26.06.2026 r.
BO.OM.107/25	Alejka parkowa wśród stawów w Pzylasku Rusieckim II etap	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 16.11.2026 r. Trwają prace projektowe.
BO.D1.2/25	STARE MIASTO ZRYWA Z BETONEM	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowych z terminem do 17.11.2026 r. Trwają prace projektowe.
BO.D1.26/25	Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko...	Zrealizowano część zakresu zadania - remont chodnika po wschodniej stronie ul. Augustiańskiej - pomiędzy ul. Dietla a Meiselsa. W trakcie realizacji remont chodnika na ul. Paulińskiej.
BO.D4.31/25	W dobrym tonie: Bronowice i Tonie	Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie tłuczniem pobocza przy ul. Gaik.
BO.D5.4/25	KROWODRZA ZRYWA Z BETONEM	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowych z terminem do 20.10.2026 r. Trwają prace projektowe.

BO.D6.13/25	Bezpieczne przejścia dla pieszych	Zawarto trzy umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla zakresów: -budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lea i ul. Zarzecze 2 - z terminem do 01.11.2026 r. -wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Lea w rejonie skrzyżowania z ul. Młodej Polski - z terminem do 08.11.2026 r. -doświetlenie wskazanych sześciu przejść dla pieszych - z terminem do 28.10.2026 r. Trwają prace projektowe.
BO.D6.17/25	Nowy chodnik na ul. Tetmajera	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 05.12.2026 r. Trwają prace projektowe.
BO.D7.7/25	NASZE BIELANY: NOWY ASFALT NA ORLEJ	Z uwagi na konieczność koordynacji prac z planowanymi robotami Wodociągów Miasta Krakowa przybliżony termin realizacji to III-IV kw. 2026.
BO.D7.54/25	Przejście i przejazd rowerowy na Al. Focha z Błoń nad Rudawę	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 24.10.2026 r. Trwają prace projektowe.
BO.D7.3/25	Posadźmy drzewa przy Kinie Kijów!	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 28.11.2026 r. Trwają prace projektowe.
BO.D7.37/25	Poprawmy bezpieczeństwo pieszych - ul. Mirowska	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 15.10.2026 r. Trwają prace projektowe.
BO.D7.4/25	Mural na murku przy pętli tramwajowej Salwator	Zadanie w fazie przygotowania do realizacji.
BO.D8.6/25	Ledowe Dębniki	Przygotowano dokumenty niezbędne celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Przetarg w trakcie ogłoszenia.

BO.D8.20/25	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Norymberskiej	Zadanie zrealizowane. Zamontowano dwa komplety progów zwalniających wyspowych w ul. Norymberskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Zielną).
BO.D9.13/25	Najjaśniej pod latarnią	Zawarto umowę na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem do 03.05.2027 r. Trwają prace projektowe.
BO.D10.13/25	Doświetlenia przejść dla pieszych w Dzielnicy X	Zawarto umowę na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem do 29.05.2027 r. Trwają prace projektowe.
BO.D12.26/25	ROZŚWIETLONY NOWY PROKOCIM etap II	Przygotowano dokumenty niezbędne celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Przetarg w trakcie ogłaszania.
BO.D17.8/25	Budowa chodnika przy ulicy Glinik - drugi etap	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 23.11.2026 r. Trwają prace projektowe.
BO.D17.7/25	Budowa chodnika przy ul. Darwina	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 23.11.2026 r. Trwają prace projektowe.