

Stan realizacji zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa

Numer projektu	Tytuł projektu	Stan realizacji
BO.OM.2/24	Poprawmy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych	Trwa sprawdzanie i procedura odbioru dokumentacji projektowych przekazanych przez biuro projektowe do ZDMK.
BO.OM.16/24	UL. DŁUGA BEZ ZATRZYMAŃ TRAMWAJÓW	<p>Zadanie zrealizowane częściowo.</p> <p>W 2025 r. wykonano część zakresu zakładanego w projekcie BO, tj. wprowadzenie linii P-4 (podwójnej ciągłej) na całej długości ulicy, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury UMK projektu stałej organizacji ruchu.</p> <p>Odnośnie drugiej części projektu BO dotyczącej likwidacji zatok postojowych we wskazanych lokalizacjach, Rada Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 18.02.2026 r. wyraziła opinię o utrzymaniu obecnie wprowadzonego rozwiązania (tj. linii P-4), z jednoczesnym ustanowieniem okresu przejściowego wstrzymania dalszej realizacji projektu do końca 2026 r., w trakcie którego należy dokonać oceny jego skuteczności.</p>
BO.D1.3/24	STARE MIASTO ZRYWA Z BETONEM	Zakończono zostało opracowanie dokumentacji projektowych dla wskazanych lokalizacji - dokonano odbioru dokumentacji protokołem zdawczo - odbiorczym. Rozpoczęto przygotowanie dokumentów celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
BO.D2.20/24	Grzegórzki zrywają beton	W trakcie przygotowania udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego oraz podpisanie umowy planowane w III kwartale br.
BO.D5.5/24	KROWODRZA ZRYWA Z BETONEM	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowych dla wskazanych lokalizacji - kontynuacja z 2025 r. Planowane zakończenie dokumentacji i przekazanie ich do ZDMK - przesunięte na wrzesień br. z uwagi na wynikłą konieczność uzgodnienia projektu sieci wodociągowej.

BO.D9.4/24	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Fredry	Zadanie zrealizowane
BO.D9.9/24	Ekran wzdłuż Turowicza	Przygotowano dokumenty niezbędne dla udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (czterokrotna próba wyłonienia wykonawcy prac projektowych w 2025 r.) nie powiodła się.
BO.D11.4/24	Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Bochenka	Zadanie zrealizowane
BO.D11.42/24	Bądź widoczny przechodząc przez Wystouchów (koło Biedronki)	Zadanie zrealizowane
BO.D12.3/24	DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. TELIGI	Zadanie zrealizowane
BO.D15.14/24	Rozświetlmy Mistrzejowice! Nowe lampy=większe bezpieczeństwo	Zadanie zrealizowane
BO.D17.20/24	Budowa chodnika przy ulicy Glinik	Przygotowano dokumenty celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy planowane w III kwartale br.
BO.D17.4/24	Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej	Przygotowano dokumenty celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy planowane w III kwartale br.
BO.D1.6/23	Stare Miasto zrywa z betonem!	Zadanie zakończone. W trakcie przygotowania do przekazania do użytkowania. Prace drogowe wykonane zostały w 2025 r. W II kwartale br. (po okresie zimowym) zostały uzupełnione nasadzenia w powstałych okienkach.

BO.D16.5/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap	<p>Zadanie zakończone. W trakcie przygotowania do przekazania do użytkowania pozostałej części zakresu zadania, polegającej na budowie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej w rejonie skrzyżowania z ul. Odmogile</p> <p>Pierwszą część zadania - doświetlenie wskazanych przejść dla pieszych poprzez montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED zrealizowano w 2024 r.</p>
BO.OM.1/22	Kraków zrywa z betonem - II edycja	<p>Zakończono realizację części zakresu - w ul. Krupniczej (odc. od ul. Garncarskiej do ul. Wenecja) oraz w Al. Mickiewicza (koło Biblioteki Jagiellońskiej) i przekazano teren do użytku.</p> <p>Dla pozostałych czterech lokalizacji: Al. Słowackiego 11-13 , Róg ul. Piłsudskiego i ul. Wenecja (skwer Zielińskiego), ul. Smocza, ul. Smoleńsk konieczne ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót. Udzielenie zamówienia publicznego, podpisanie umowy i realizacja tych części planowana w III-IV kwartale br.</p>
BO.OM.2/22	Szybciej tramwajem	<p>W 2025 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania zawartej umowy na montaż krzyżownicy gębokorowkowej na rozjeździe al. Pokoju – pętla Dąbie. W toku realizacji umowy Wykonawca przedstawił stanowiska producentów krzyżownic, z których jednoznacznie wynika, że zastosowanie krzyżownicy gębokorowkowej przy szerokości używanych w krakowskim taborze obręczy kół wynoszącej 90 mm jest bardzo ryzykowne i z tego powodu przy zakładanych parametrach rozwiązania nie stosuje się. Wykonawca przeprowadził dodatkowe analizy oraz konsultacje z biurami konstrukcyjnymi, w wyniku których potwierdzono, że w ramach przebudowy rozjazdu al. Pokoju – pętla Dąbie zastosowanie krzyżownicy gębokorowkowej w przypadku taboru krakowskiego, który wykorzystuje koła o obręczach wynoszących 90 mm (co jest parametrem granicznym dla zastosowania rozwiązania krzyżownicy gębokorowkowej) jest niedopuszczalne, gdyż jakiegokolwiek, nawet minimalne zużycie obręczy koła, zwiększa ryzyko wykołowania wózka.</p> <p>Z uwagi na powyższe w przygotowaniu propozycja zakresu zamiennego. W 2026 r. brak środków na realizację.</p>
BO.D5.3/22	Krowodrza zrywa z betonem	<p>Przygotowano dokumenty celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy planowane w III kwartale br.</p>

BO.D4.51/20	Chodnik przy ulicy Łokietka	<p>Dokumentacja projektowa została opracowana w 2023 r. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z konieczności koordynacji robót z inwestorami zewnętrznymi/deweloperami realizującymi prace na wcześniejszym odcinku ulicy Łokietka (m. in. konieczna budowa kanału opadowego stanowiącego odbiornik dla odcinka realizowanego w ramach BO).</p> <p>Planowane zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Łokietka w ramach BO, co z kolei umożliwi wykonanie robót budowlanych.</p>
BO.D6.25/19	Łączymy działnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	<p>Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - kontynuacja z 2025 r. Projektant oczekuje na uzgodnienie podziału działek celem złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.</p>
BO.D14.14/19	Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	<p>W trakcie przygotowania dokumentów celem ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2025 r. dokumentacji projektowej. Udzielenie zamówienia publicznego, podpisanie umowy i realizacja planowana w III-IV kwartale br.</p>