

VII edycja

Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Wyremontujemy kazimierskie chodniki	420 600,00 zł	Zadanie zrealizowane - w zakresie remontów chodników w ul. Estery, Mostowej i Gazowej. Koszt zadania wyniósł: 420 600 zł.
Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	138 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 105 903,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane do wykonania w 2022 r.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. ZDMK podjął decyzję o rozdzieleniu części projektowej od części realizacji robót budowlanych. Opracowanie dokumentacji projektowej planowane na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 330 000 zł.
Rewitalizacja Alei Słowackiego 3.0	40 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł: 48 621,05 zł.

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zakupił rysunki smoków, wykonane przez jednego z krakowskich artystów. Wykonanie figurek smoków i ich montaż planowane na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 115 000 zł.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego planowana na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 104 200 zł.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej - w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 10.06.2021 r. na kwotę: 44 280 zł. Zakończenie opracowania dokumentacji, jej odbiór i rozliczenie oraz realizacja prac budowlanych na podstawie projektu planowana na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 100 000 zł.
	309 220,00 zł	Zadanie bieżące - remontowe - zrealizowane w zakresie remontów chodników w ul. Dunin Wąsowicza, Ks. Józefa oraz ul. Olszanickiej. Koszt wyniósł 307 494,14 zł.

Nowe chodniki dla Przegorzał, Woli Justowskiej i Olszanicy	445 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie prac remontowych chodników w ul. Jodłowej - Przegorzalskiej, ul. Modrzewiowej oraz w ul. Olszanickiej. Koszt robót wyniósł: 443 878,00 zł.
Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	160 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia (w trybie zaprojektuj i wybuduj). Koszt wyniósł: 126 567,00 zł. (Uwaga: zadanie zrealizowane łącznie z zadaniem z edycji V - zakres i wydatkowana kwota obejmuje edycje: V i VII).
Remonty chodników ul. Merkuriusza, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego	290 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł: 288 128,01 zł.
Oświetlenie przejść dla pieszych.	160 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia (w trybie zaprojektuj i wybuduj). Koszt wyniósł: 118 203,00 zł.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zakupił rysunki smoków, wykonane przez jednego z krakowskich artystów. Wykonanie figurek smoków i ich montaż planowane na rok 2022 r. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 110 000 zł.
Zielona Aleja, Myśliwska-Ks.Turka	290 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie ZDMK tj. budowy drogi wewnętrznej - bocznej od ul. Myśliwskiej. Koszt wyniósł: 254 786,36 zł. Zakres dotyczący zagospodarowania terenu zielonego - realizator ZZM.

Nowe życie kolorowych schodów – do 3 x sztuka	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie remontu częściowego schodów. Koszt robót wyniósł 10 218,11 zł (dofinansowanie środki ZDMK na utrzymanie dróg). Zakres dotyczący malowania schodów - realizator KBF.
Bezpieczna zebra	14 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt wyniósł: 14 000 zł.
Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki	90 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia (w trybie zaprojektuj i wybuduj). Koszt wyniósł: 79 089,00 zł.
Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera	70 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj. Koszt wyniósł: 63 837,00 zł.
Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową z 11.06.2021 r. na kwotę: 35 547 zł. Zakończenie opracowania dokumentacji, jej odbiór i rozliczenie oraz realizacja prac budowlanych na podstawie projektu planowana na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 210 000 zł.
Grębałowska od nr 64 - do nr 78 Remont Nakładki Asfaltowej	160 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł: 117 752,20 zł.

VI edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 317 zł. Zakończenie opracowania dokumentacji, jej odbiór i rozliczenie oraz realizacja prac budowlanych na podstawie projektu planowana na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 115 000 zł.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Odebrany zmodyfikowany wariant I koncepcji. Opracowanie dokumentacji projektowej planowane na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 100 000 zł.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja prac budowlanych na podstawie projektu planowana na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 660 000 zł.
Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Koszt wyniósł: 179 997,83 zł.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	W 2021 r. wykonana została część zakresu objętego wnioskiem BO tj. odcinek chodnika realizowany przez prywatnego inwestora na podstawie umowy zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych - (ok. 2/3 długości chodnika) - finansowanie poza budżetem obywatelskim. Dla pozostałego odcinka chodnika - brak złożonej kompletnej dokumentacji. Konieczne zlecenie nowego opracowania projektowego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (wejście w działkę prywatną). Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 50 000 zł.
Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500,00 zł	Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpi w 2022 r. Koszt wyniósł: 225 579,16 zł.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja prac budowlanych na podstawie projektu planowana na rok 2022. Zadanie ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 na kwotę 415 000 zł.
V edycja		
Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Do Wilgi - promenada spacerowa, wykonanie oświetlenia	72 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj. Koszt wyniósł: 126 567,00 zł. (Uwaga: zadanie zrealizowane łącznie z zadaniem z edycji VII - zakres i wydatkowana kwota obejmuje edycje: V i VII).

III edycja

Nazwa zadania	Koszt	Stan realizacji
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa została opracowana, trwa realizacja prac budowlanych w terenie. Kontynuacja prac budowlanych w 2022 r.