

Stan realizacji zadań BO		na dzień 28.02.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	651 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej - w trakcie przygotowania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie remontowe - Remont chodnika na rogu Al. Grottgera i ul. Rzecznej - realizacja zadania po okresie zimowym w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.
Kraków zrywa z betonem	150 000,00 zł	W trakcie pozyskiwania opinii WMIR, ZTP, ZZM dla proponowanych dodatkowych lokalizacji
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	W trakcie przygotowania materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	Planowana zmiana realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	140 000,00 zł	Planowana zmiana realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.
Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów	60 200,00 zł	Realizacja zadania przez ZDMK będzie zlecona po przekazaniu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK opracowanego i zatwierzonego projektu organizacji ruchu.
Przejazd przez Bratysławską	195 000,00 zł	W dniu 16.02.2022 r. ogłoszono przetarg po raz drugi. Wpłynęły trzy oferty (24.02.2022 r.).
Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka	150 000,00 zł	W trakcie przygotowania materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0	75 000,00 zł	Realizacja zadania po okresie zimowym w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	536 200,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym - w dniu 07.02.2022 r. otwarto oferty - wpłynęła 1 na kwotę wyższą niż zabezpieczona (54 120,00 zł) - podjęto działania celem zabezpieczenia dodatkowych środków. Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - realizacja zadania po okresie zimowym w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.
Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...	535 000,00 zł	Realizacja zadania w zakresie remontów po okresie zimowym w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	Planowana zmiana realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.
Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej	60 000,00 zł	Zadanie zleczone z terminem wykonania do 30.04.2022 r.
Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana	171 500,00 zł	Wymiana opraw oświetleniowych - ogłoszenie przetargu planowane w II kwartale 2022 r.
Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego	337 200,00 zł	Zadanie zleczone z terminem wykonania do 30.05.2022 r.
Ul. Miejscowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy.	150 000,00 zł	Zadanie zleczone z terminem wykonania do 30.05.2022 r.
Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach ☺	170 000,00 zł	W dniu 03.02.2022 r. otwarcie ofert - wpłynęły 3. W dniu 28.02.2022 r. rozstrzygnięto przetarg, wyoniono wykonawcę robót. Kwota wybranej oferty: 15 990 zł.
Bieńczyckie remonty chodników	165 000,00 zł	Realizacja zadania po okresie zimowym w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.
Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej	340 000,00 zł	Realizacja zadania po okresie zimowym w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.
Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi	400 000,00 zł	Realizacja zadania po okresie zimowym w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.

Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98	170 000,00 zł	W dniu 24.02.2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert planowane na 07.03.2022 r.
Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim	881 203,00 zł	W dniu 22.02.2022 r. ogłoszono przetarg ponownie. Otwarcie ofert planowane na 02.03.2022 r.