

Stan realizacji zadań BO		na dzień 28.02.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	138 000,00 zł	Zadanie zrealizowane - odebrane w dniu 25.02.2022 r.
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydziałem ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w 2021 r. zakupił rysunki smoków, wykonane przez jednego z krakowskich artystów. Trwa ustalanie ostatecznej lokalizacji figurek smoków. W 2022 r. planowane wykonanie figurek smoków (po stronie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK) a następnie ich montaż w terenie (po stronie ZDMK).
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego (ogłoszenie przetargu po raz czwarty) na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego w 2021 r. programu funkcjonalno-użytkowego na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 10.06.2021 r. na kwotę: 44 280 zł. Trwa uzgadnianie projektu.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydziałem ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w 2021 r. zakupił rysunki smoków, wykonane przez jednego z krakowskich artystów. Trwa ustalanie ostatecznej lokalizacji figurek smoków. W 2022 r. planowane wykonanie figurek smoków (po stronie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK) a następnie ich montaż w terenie (po stronie ZDMK).
Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową z 11.06.2021 r. na kwotę: 35 547 zł. Z opracowanych materiałów wynika, że brak jest możliwości budowy chodnika bez kompleksowej rozbudowy drogi. Rozważana jest możliwość rezygnacji z zadania i rozwiązania umowy z projektantem. Odbyło się spotkanie z autorem projektu BO - poinformowano o konieczności rezygnacji z zadania.

Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 317 zł.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	W trakcie rozliczenia umowy z dnia 23.04.2020 r. - na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31.12.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy z biurem projektowym na kwotę 12 300,00 zł . Na podstawie umowy jw. opracowana została tylko koncepcja odebrana końcowo protokołem z dnia 17.12.2021 r.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane (chodnik ul. Kobierzyńska - ul. Zalesie) na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	Trwa podpisywanie porozumienia z projektantem w zakresie rozwiązania umowy z dnia 20.02.2020r. za porozumieniem stron. Równolegle trwa kompletowanie dokumentacji do ogłoszenia nowego zamówienia publicznego na opracowanie projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej (i uzyskanie decyzji ZRID z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek). Zakres - budowa chodnika poza odcinkiem zrealizowanym przez prywatnego inwestora na podstawie umowy zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej.
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa została opracowana, trwa realizacja prac budowlanych w terenie. W 2021 r. wydatkowano kwotę 816 215,59 zł (finansowanie - inwestycje miejskie). Kontynuacja prac budowlanych w 2022 r.