

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.04.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	651 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zawarto umowę na kwotę: 53 751 zł. Termin realizacji: 7 miesięcy (tj. 20.11.2022 r.). Zadanie remontowe - Remont chodnika na rogu Al. Grottgera i ul. Recznej - zadanie zostanie zlecone do realizacji po opracowaniu przez IR UMK projektu organizacji ruchu w związku z planowanym montażem słupków.
Kraków zrywa z betonem	150 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono prace dla lokalizacji w ul. Na Zjeździe. W trakcie pozyskiwania opinii WMIR, ZTP, ZZM dla proponowanych dodatkowych lokalizacji. Dla części wskazanych tematów zaopiniowanych pozytywnie złożono dokumentację do zatwierdzenia do Konserwatora Zabytków.
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	Ponownie ogłoszono przetarg w dniu 20.04.2022 r. - otwarcie ofert 28.04.2022. Nie wpłynęła żadna oferta. Drugi przetarg został unieważniony.
Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 145 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	140 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 125 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.

Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów	60 200,00 zł	Realizacja zadania przez ZDMK będzie zlecona po przekazaniu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK opracowanego i zatwierzonego projektu organizacji ruchu.
Przejazd przez Bratysławską	195 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 04.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - wyłoniono wykonawcę: FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę kwotę 57 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy - tj. do 22.11.2022 r.
Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka	150 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę: 47 700 zł. Termin realizacji: 240 dni od zawarcia umowy tj. do 08.12.2022 r. W trakcie podpisywania umowy.
Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0	75 000,00 zł	W trakcie przygotowania wystąpienia do Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia, niezbędnego przed przystąpieniem do prac remontowych.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	536 200,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę: FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę: 54 120 zł. Termin realizacji: 200 dni od zawarcia umowy, tj. do 02.10.2022 r. Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - na spotkaniu w terenie ustalono ostateczny zakres zadania. Zadanie zlecone do realizacji z terminem wykonania do 30.06.2022 r.
Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...	535 000,00 zł	Zadanie zlecono do realizacji z terminem wykonania do 30.09.2022 r. w zakresie ul. Ks. Józefa i ul. Komorowskiego (na tyłach placu Na Stawach). Wskazana w zakresie wymiana tablicy informacyjnej - ogłoszono zapytanie ofertowe.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 115 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej	60 000,00 zł	Zadanie zlecone z terminem wykonania do 30.04.2022 r.

Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana	171 500,00 zł	Wymiana opraw oświetleniowych - ogłoszenie przetargu planowane w II kwartale 2022 r.
Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego	337 200,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Ul. Miejscowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy.	150 000,00 zł	Zadanie zlecone z terminem wykonania do 30.05.2022 r. Zlecono również wyznaczenie znaków granicznych. Wykonanie prac remontowych nastąpi po zakończeniu prac geodezyjnych i wytyczeniu granicy pasa drogowego.
Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach ☹	170 000,00 zł	Wyłoniono wykonawcę prac projektowych: Saharam Group Sp. z o.o. Kwota: 15 990 zł. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Bieńczykie remonty chodników	165 000,00 zł	Realizacja zadania planowana na III-IV kw. br. - po zakończeniu prac przez MPEC.
Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej	340 000,00 zł	Zlecono realizację zadania - realizacja po zakończeniu prac przez Gazownię.
Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi	400 000,00 zł	Zlecono realizację zadania - realizacja po zakończeniu prac przez Gazownię.
Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98	170 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę - FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę: 39 500 zł. Termin realizacji: 9 miesięcy od zawarcia umowy, tj. do 25.12.2022 r.
Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim	881 203,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert odbyło się 02.03.2022 r. W dniu 10.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg - wyłoniono wykonawcę - FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę 47 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od zawarcia umowy tj. do 28.11.2022 r.