

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.04.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	W przygotowaniu ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego jest zlecenie wykonania figurek smoków - kwota: 100 000 zł. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków - kwota: 15 000 zł. Dwukrotnie wystąpiono o oferty na wykonanie projektu, za pierwszym razem brak ofert, za drugim razem oferty znacząco przekroczyły zakładane koszty opracowania projektu. Zostanie ponowione zapytanie ofertowe.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W dniu 29.04.2022 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania - Budowa wyniesionego przejścia przez ul. Na Błonie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Otwarcie ofert planowane jest na 17.05.2022 r.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 10.06.2021 r. na kwotę: 44 280 zł. Trwa uzgadnianie projektu.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego jest zlecenie wykonania figurek smoków - kwota: 95 000 zł. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków - kwota: 15 000 zł. Dwukrotnie wystąpiono o oferty na wykonanie projektu, za pierwszym razem brak ofert, za drugim razem oferty znacząco przekroczyły zakładane koszty opracowania projektu. Zostanie ponowione zapytanie ofertowe.

Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	<p>Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z autorem projektu, planowana jest rezygnacja z zadania, z uwagi na brak możliwości budowy chodnika bez docelowej rozbudowy drogi. Zakres zadania zostanie włączony do zadania ogólnomiejskiego dot. Przebudowy ul. Łuczanowickiej. Wystąpiono do Rady Dzielnicy XVII o opinię. Rada Dzielnicy XVII podjęła Uchwałę Nr XLI/253/2022 z 31.03.2022 r., zgodnie z którą wnioskuje o realizację zadania poza budżetem obywatelskim - w ramach kompleksowego zadania „Przebudowa ul. Łuczanowickiej”. W dniu 07.04.2022 wystąpiono do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK pismem z prośbą o przedłożenie prezydentowi rekomendacji dot. rezygnacji z realizacji zadania i kontynuacji poza budżetem obywatelskim.</p>
Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	<p>Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 317 zł.</p>
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	<p>W dniu 28.03.2022 r. odbyło się spotkanie z wnioskodawcą oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy VI, na którym wskazane zostały przyczyny opóźnienia w realizacji, jak również argumenty przemawiające za rezygnacją z realizacji zadania. Wnioskodawca przedstawił propozycje dalszych działań z podziałem na dwa etapy. Zostały one poddane analizie pod kątem możliwości technicznych i finansowych. ZDMK podjął decyzję o zleceniu wielobranżowej koncepcji budowy podestu wzdłuż ul. Na Błonie (podest +ciąg komunikacyjny) z odsunięciem rozwiązań projektowych od pasa drogowego.</p>
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	<p>W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane (chodnik ul. Kobierzyńska - ul. Zalesie) na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej.</p>
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	<p>W dniu 18.03.2022 r. zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy z firmą projektową. Trwa kompletowanie dokumentacji do ogłoszenia nowego zamówienia publicznego na opracowanie projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej. Zakres - budowa chodnika poza odcinkiem zrealizowanym przez prywatnego inwestora na podstawie umowy zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych.</p>
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	<p>W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej.</p>
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	<p>Zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa została opracowana, trwa realizacja prac budowlanych w terenie. W 2021 r. wydatkowano kwotę 816 215,59 zł (finansowanie - inwestycje miejskie). Kontynuacja prac budowlanych w 2022 r.</p>