

Stan realizacji zadań BO		na dzień 30.06.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	W przygotowaniu ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego jest zlecenie wykonania figurek smoków - kwota: 100 000 zł. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków - kwota: 15 000 zł. Dwukrotnie wystąpiono o oferty na wykonanie projektu, za pierwszym razem brak ofert, za drugim oferty znacząco przekroczyły zakładane koszty. Ponowiono zapytanie ofertowe - trwa analiza złożonych ofert - w trakcie negocjacji cenowych i przygotowania zlecenia dla Wykonawcy projektów montażu smoków - 3 figurki.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	W dniu 29.04.2022 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania - budowa wyniesionego przejścia przez ul. Na Błonie - w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 17.05.2022 r. odbyło się otwarcie ofert - wpłynęła oferta na kwotę 259 000 zł, która przekracza zabezpieczone środki finansowe. Konieczne zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na rok 2023 - wystąpiono z pismem o zmianę zakresu i zabezpieczenie większych środków na 2023 r. celem rozstrzygnięcia przetargu lub ogłoszenia nowego na roboty budowlane.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 10.06.2021 r. na kwotę: 44 280 zł. Uzyskano zaświadczenie Wydziału Architektury UMK o braku sprzeciwu dla realizacji inwestycji. W trakcie przygotowania ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego jest zlecenie wykonania figurek smoków - kwota: 95 000 zł. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków - kwota: 15 000 zł. Dwukrotnie wystąpiono o oferty na wykonanie projektu, za pierwszym razem brak ofert, za drugim oferty znacząco przekroczyły zakładane koszty. Ponowiono zapytanie ofertowe - trwa analiza złożonych ofert - w trakcie negocjacji cenowych i przygotowania zlecenia dla Wykonawcy projektów montażu smoków - 3 figurki.
Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	Rezygnacja z realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 317 zł.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Ogłoszono przetarg na wykonanie koncepcji z terminem składania ofert do 06.07.2022 r.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	W dniu 20.05.2022 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania - wpłynęło 5. W dniu 27.06.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 554 297,68 zł.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	W dniu 10.06.2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, otwarcie ofert odbyło się 21.06.2022 r. - wpłynęły 2, w trakcie weryfikacji. Zakres - budowa chodnika poza odcinkiem zrealizowanym przez prywatnego inwestora na podstawie umowy zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	Otwarcie ofert odbyło się 14.06.2022 r. - wpłynęły 2 - przekraczające zabezpieczone środki - w trakcie weryfikacji.
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności	440 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji.