

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.08.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
<b>Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap</b>	651 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zawarto umowę na kwotę: 53 751 zł. Termin realizacji: 7 miesięcy (tj. 20.11.2022 r.). Zadanie remontowe - Remont chodnika na rogu Al. Grottgera i ul. Rzecznej - zadanie zostanie zlecone do realizacji po opracowaniu przez IR UMK projektu organizacji ruchu w związku z planowanym montażem słupków.
<b>Kraków zrywa z betonem</b>	150 000,00 zł	Zlecone prace przy ul. Na Zjeździe (uzyskano pozwolenie konserwatorskie), ul. Szerokiej i Al. Mickiewicza - naprzeciwko AGH (w trakcie uzyskiwania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
<b>Sadźmy drzewa!</b>	390 000,00 zł	10.08.2022 r. po raz piąty z terminem zakończenia opracowania projektu w 2023 r. Otwarcie ofert nastąpiło 22.08.2022 r. - wpłynęły 2 oferty - w trakcie weryfikacji.
<b>Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki</b>	160 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 145 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
<b>Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok</b>	140 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 125 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.

<b>Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów</b>	60 200,00 zł	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK przekazał do ZDMK zatwierdzony projekt organizacji ruchu celem jego wdrożenia w terenie. W trakcie przygotowania zlecenia na wykonanie zadania.
<b>Przejazd przez Bratysławską</b>	195 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 04.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - wyłoniono wykonawcę: FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę kwotą 57 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy - tj. do 22.11.2022 r.
<b>Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka</b>	150 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na kwotę: 47 700 zł. Termin realizacji: 240 dni od zawarcia umowy tj. do 08.12.2022 r. Projekt w trakcie uzgadniania.
<b>Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0</b>	75 000,00 zł	W trakcie uzyskiwania pozwolenia konserwatorskiego, niezbędnego do przystąpienia do wykonania prac remontowych.
<b>Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap</b>	536 200,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakłiki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę: FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę: 54 120 zł. Termin realizacji: 200 dni od zawarcia umowy, tj. do 02.10.2022 r. Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane.
<b>Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...</b>	535 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w zakresie remontów chodników w ul. Komorowskiego (na tyłach placu Na Stawach) oraz w ul. Ks. Józefa. Wskazana w zakresie wymiana tablicy informacyjnej - zlecona do realizacji.
<b>Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok</b>	130 000,00 zł	Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 115 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
<b>Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej</b>	60 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.

<b>Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana</b>	171 500,00 zł	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót zawarto umowę z dnia 06.07.2022 r. na kwotę 137 045 zł. Planowany termin realizacji: 165 dni od dnia zawarcia umowy tj. do 18.12.2022 r.
<b>Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego</b>	337 200,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Ul. Miejskowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy.</b>	150 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach ☹</b>	170 000,00 zł	Wyłoniono wykonawcę prac projektowych: Saharam Group Sp. z o.o. Kwota: 15 990 zł. Termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
<b>Bieńczyckie remonty chodników</b>	165 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji.
<b>Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej</b>	340 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi</b>	400 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
<b>Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98</b>	170 000,00 zł	Zakres 2022 r. zrealizowany. Opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano decyzję o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Poległych w Krzesławicach w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy zatoki postojowej typu "Kiss and Ride".
<b>Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim</b>	881 203,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert odbyło się 02.03.2022 r. W dniu 10.03.2022 r. rozstrzygnięto przetarg - wyłoniono wykonawcę - FDELITA Piotr Frosztęga. Zawarto umowę na kwotę 47 500 zł. Termin realizacji: 8 miesięcy od zawarcia umowy tj. do 28.11.2022 r. Uzgodniono z wnioskodawcą oraz biurem projektowym możliwość zamiany ścieżki rowerowej na alejkę parkową. Projekt w trakcie uzgadniania.