

Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.10.2022 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	651 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie remontowe - remont chodnika w rejonie Al. Grottgera i ul. Rzecznej - zrezygnowano z wprowadzenia zmian organizacji ruchu w ramach BO. Zlecony został remont chodnika z terminem wykonania do 30.11.2022 r.
Kraków zrywa z betonem	150 000,00 zł	Zlecone prace przy ul. Na Zjeździe (uzyskano pozwolenie konserwatorskie), ul. Szerokiej i Al. Mickiewicza - naprzeciwko AGH (w trakcie uzyskiwania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ul. Staszica.
Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 145 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	140 000,00 zł	We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 125 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.- kwota: 15 000 zł.
Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów	60 200,00 zł	Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK przekazał do ZDMK zatwierdzony projekt organizacji ruchu celem jego wdrożenia w terenie. W trakcie przygotowania zlecenia na wykonanie zadania.
Przejazd przez Bratysławską	195 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję ZRID (w trakcie oczekiwania na ostateczność decyzji).
Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka	150 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Projekt w trakcie uzgadniania.

Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0	75 000,00 zł	Uzyskano niezbędne pozwolenie konserwatorskie. Złożono wniosek do Wydziału Architektury UMK dot. przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	536 200,00 zł	Zakres 2022 r. zrealizowany. Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane.
Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...	535 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	We współpracy z WKiDN UMK trwają prace nad ustaleniem lokalizacji dla figurek smoków, które montowane będą w 2023 r. Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków - kwota: 115 000 zł (w tym 20 000 zł w roku 2021 r.). Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r. - kwota: 15 000 zł.
Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej	60 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Jaśniej i bezpieczniej na oś. Cegielniana	171 500,00 zł	W dniu 23.06.2022 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót na kwotę 137 045 zł. Termin realizacji 18.12.2022
Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego	337 200,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Ul. Miejsowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy	150 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach	170 000,00 zł	Projekt w trakcie uzgadniania. Biuro projektowe złożyło wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy - do 11.11.2022 r.
Bieńczyckie remonty chodników	165 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej	340 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Głębatów ul. Obwodowa remont nakładki asfaltowej wraz z wymi	400 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98	170 000,00 zł	Zakres 2022 r. zrealizowany. Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
Ścieżka rowerowa w Przyłasku Rusieckim	881 203,00 zł	Projekt w trakcie uzgadniania.