

Stan realizacji zadań BO		stan na 31.03.2025 r.
Tytuł zadania	Koszt	Stan realizacji
Poprawmy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych	1 520 000	24.03.2025 r ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych. Otwarcie ofert: 01.04.2025 r.
UL. DŁUGA BEZ ZATRZYMAŃ TRAMWAJÓW	28 000	Trwa sporządzanie projektu zmiany organizacji ruchu przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa. Realizacja przez ZDMK nastąpi po przekazaniu zatwierdzonego projektu.
STARE MIASTO ZRYWA Z BETONEM	420 000	31.03.2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych. Otwarcie ofert: 09.04.2025 r.
WIĘCEJ ZIELENI NA PLACU WOLNICA	350 000	Przeprowadzone zostały rozmowy i podjęto działania celem zmiany jednostki realizującej na Zarząd Zieleni Miejskiej.
Grzegórzki zrywają beton	150 000	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, w dniu 21.03.2025 r. wyłoniono wykonawcę prac projektowych.
KROWODRZA ZRYWA Z BETONEM	275 000	Przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Remont placu przy Litewskiej - etap I	200 000	Zadanie zlecone do realizacji, natomiast wykonanie nastąpi w okresie wakacji z uwagi na sąsiedztwo szkoły.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Ostatni etap!	120 000	Zlecono geodezyjne wytyczenie granicy działki drogowej ul. Zygmunta Starego z terminem do 27.06.2025 r.
Bezpiecznie na Bielanach: inteligentna sygnalizacja świetlna	35 000	Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego - w trakcie zawierania umowy z wykonawcą.
Bezpieczniej na Olszanickiej - montaż 2 progów wyspowych	26 000	Projekt zmiany organizacji ruchu opracowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa - w trakcie opiniowania i zatwierdzania. Realizacja przez ZDMK nastąpi po przekazaniu zatwierdzonego projektu.
Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Fredry	120 000	28.03.2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert: 14.04.2025 r.
Ekrany wzdłuż Turowicza	510 000	W trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego.
Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Bochenka	173 500	Przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Jaśniej na ul. Halszki	175 500	W trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego.

Bądź widoczny przechodząc przez Wystouchów (koło Biedronki)	60 000	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 18.03.2025 r. odbyło się otwarcie złożonych ofert na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa ich weryfikacja.
DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. TELIGI	60 000	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 20.03.2025 odbyło się otwarcie złożonych ofert na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa ich weryfikacja.
REMONT UL. JERZMANOWSKIEGO	660 000	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót to 30.04.2025.
Rozświetlmy Mistrzejowice! Nowe lampy=większe bezpieczeństwo	490 000	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 17.03.2025 r. odbyło się otwarcie złożonych ofert na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa ich weryfikacja.
Budowa chodnika przy ulicy Glinik	885 000	17.03.2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert: 08.04.2025 r.
Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej	884 260	Przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.