Stan realizacji zadań BO		na dzień 31.12.2022 r.
Tytuł zadania	**Koszt**	**Stan realizacji**
Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową z dnia 27.10.2022 r. na kwotę 69 000 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 27.11.2023 r.
Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- smocza trasa	115 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Gotowe figurki smoków zostały przekazane do ZDMK. Na zlecenie ZDMK w 2022 r. opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek smoków (sposobu montażu). Zlecono i wykonano montaż 3 smoków do granitowych postumentów. Posadowienie figurek w gruncie planowane jest w 2023 r. po uprzednim opracowaniu projektów zagospodarowania terenu i uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia robót przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	Z uwagi na unieważnienie przetargu brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. W latach 2021 - 2022 unieważniono łącznie cztery przetargi na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj - z powodu braku ofert lub ofert znacznie przekraczających zabezpieczone środki finansowe. Ponowne ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana w 2023 r.
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	44 780,00 zł	W 2022 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. unieważniony został przetarg na roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zabezpieczone środki finansowe). Ponowne ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowana jest w 2023 r.
Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Gotowe figurki smoków zostały przekazane do ZDMK. Na zlecenie ZDMK w 2022 r. opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa posadowienia figurek smoków (sposobu montażu). Zlecono i wykonano montaż 3 smoków do granitowych postumentów. Posadowienie figurek w gruncie planowane jest w 2023 r. po uprzednim opracowaniu projektów zagospodarowania terenu i uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia robót przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

Chodnik przy Kwartowej	98 000,00 zł	Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i realizacja zadania planowana jest w 2023 r.
Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760,00 zł	Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie koncepcji, brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. Ponowne ogłoszenie przetargu i realizacja zadania w zakresie koncepcji planowana jest w 2023 r.
Suchą nogą do tramwaju	410 000,00 zł	Zadanie w trakcie odbiorów końcowych i przekazania do użytkowania.
Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb zgodnie z zawartą umową z dnia 20.05.2022 r. na kwotę 47 724 zł. Termin opracowania projektu: 20.08.2023 r.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730,00 zł	Zadanie zrealizowane. Finansowanie poza budżetem obywatelskim - z Programu modernizacji dróg i chodników - w ramach dotacji na organizację III Igrzysk Europejskich.