Stan realizacji zadań BO		na dzień 02.05.2023 r.
Tytuł zadania	**Koszt**	**Stan realizacji**
Kraków zrywa z betonem - II edycja	547 100,00 zł	W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów, celem udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Szybciej tramwajem	400 000,00 zł	Ogłoszony przetarg na opracowanie projektu: 29.03.2023 r. Nie wpłynęła żadna oferta, przetarg został unieważniony. W dniu 21.04.2023 r. ogłoszono przetarg po raz drugi, otwarcie ofert: 04.05.2023 r.
Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko	504 300,00 zł	ZDMK oczekuje na wydanie pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót w ul. Meiselsa i Skałecznej.
Gładko po Grzegórzkach - remont przejazdów rowerowych	330 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, z terminem wykonania do 30.06.2023 r.
Krowodrza zrywa z betonem	200 000,00 zł	Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu: 04.04.2023 r. Otwarcie ofert: 13.04.2023 r. Nie wpłynęła żadna oferta - postępowanie zostało unieważnione.

Wykonajmy remont chodnika przy ulicy Królewskiej 60-64/72-76	300 000,00 zł	Zadanie wymaga koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa - ZDMK oczekuje na informacje odnośnie zakończenia opracowania dokumentacji i terminie przystąpienia do prac przez WMK. Realizacja w II połowie 2023 r.
Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	60 000,00 zł	Zlecono do realizacji prace remontowe w ul. Zygmunta Starego, z terminem do 30.06.2023 r.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI	360 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z dnia 05.04.2023 r. na kwotę 247 749,06 zł - zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 01.12.2023 r.
Historyczne szlaki Bronowic	150 000,00 zł	Zlecono do realizacji remont nawierzchni ul. Witkiewicza z terminem do 31.05.2023 r.
Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko	493 500,00 zł	Zadanie przygotowywane do realizacji w koordynacji z pracami WMK i ZBK. Planowane zlecenie prac w maju lub czerwcu br.
Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z rozkładem jazdy	272 000,00 zł	W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów niezbędnych celem udzielenia zamówienia publicznego.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24	500 000,00 zł	01.03.2023 r. zawarta umowa na opracowanie koncepcji na kwotę 18 200,00 zł. Termin realizacji: 5 mies. tj. do 01.08.2023 r.

Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe	95 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 63 000 zł. Termin realizacji: 13.12.2023 r.
Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim	85 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
Bezpieczne przejście - ulica Teligi	7 250,00 zł	ZDMK oczekuje na opracowanie i przesłanie projektu organizacji ruchu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.
Zieleń na Plac Bohaterów Getta	350 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 60 147,00 zł. Termin realizacji: 24.12.2023 r.
Doświetlenie przejść dla pieszych	66 000,00 zł	Ogłoszony przetarg: 19.04.2023 r. Otwarcie ofert: 05.05.2023 r.
Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja	350 000,00 zł	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 11.04.2023 r. W trakcie zawierania umowy.
Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej	630 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 68 100,00 zł. Termin realizacji: 255 dni tj. do 24.11.2023 r.
Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów	100 000,00 zł	Zostały zwiększone środki na zadaniu. W trakcie rozstrzygania przetargu.
Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy	95 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę. Termin realizacji: 8 mies. tj. do 27.11.2023 r.